



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก โทร.๐๔๔-๑๒๑๘

ที่ นม ๙๙๕๐๑ / ๒๐๘

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ )

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโกได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และได้นำเสนอนายอำเภอเพื่อพิจารณาอนุมัติและนายอำเภอสูงเนินได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้การดำเนินงานต่างๆ ดำเนินการบางส่วนแล้วจึงขอรายงานแสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโกที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนัก

พิศิณ พิศาล

(ลงชื่อ)

(นางสาววรกิจ หมายเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ หกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  
เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจความก้าวหน้า  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือน )


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเน้นความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๖ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณ รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือนแรก ) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาและเป้าหมายรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรรลุตามแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ( รอบ ๖ เดือนแรก ) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ

  
(นายประสงค์ นิสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ )



โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด อบต.หนองตะโก



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ )



โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



**รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา**  
**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ( ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ )**

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                                    | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                               | งบประมาณ<br>(๒)                                             | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                             |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                     |
| ๓            | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรมให้กับผู้บริหาร<br>ท้องถิ่น สมาชิกสภา<br>อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น<br>พนักงานจ้างองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหนอง<br>ตะโก | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ผู้บริหารท้องถิ่น<br>สมาชิกสภา อบต.<br>พนักงานส่วนท้องถิ่น<br>พนักงานจ้าง องค์การ<br>บริหารส่วนตำบล<br>หนองตะโก | งบประมาณ<br>๑๐,๐๐๐<br>โอนเพิ่ม<br>๕,๐๐๐ เป็น<br>เงิน ๑๕,๐๐๐ | ๓๒,๒๒๐                       | ๒๒ กุมภาพันธ์<br>๒๕๖๘                                     | -                                                     | -                        | ✓                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๘๕ ลำดับที่ ๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๔๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                             |
| ๒            | โครงการจัดการเลือกตั้ง<br>ผู้บริหารท้องถิ่นและ<br>สมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                                                 | ดำเนินการจัดการ<br>เลือกตั้งในกรณี<br>ตำแหน่งว่าง และครบ<br>วาระ ให้เป็นไปอย่าง<br>ถูกต้อง สุจริต เพียง<br>ธรรม                                  | ๒๐๐,๐๐๐         | -                            | เดือนมีนาคม -<br>กรกฎาคม ๒๕๖๘                             | -                                                     | ✓                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๘๕ ลำดับที่ ๓ ข้อ<br>(โอนตั้งงบประมาณ<br>รายการใหม่) |
| ๓            | โครงการฝึกอบรมให้<br>ความรู้เพิ่มศักยภาพ<br>ให้กับผู้บริหาร สมาชิก<br>สภาอบต.พนักงานส่วน<br>ตำบล ลูกจ้างประจำ<br>พนักงานจ้าง องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหนอง<br>ตะไก่ | จัดอบรม สัมมนา<br>ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาอบต.<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ลูกจ้างประจำ<br>พนักงานจ้าง องค์การ<br>บริหารส่วนตำบล<br>หนองตะไก่ | ๓๕๐,๐๐๐         | -                            | เดือนมกราคม -<br>กรกฎาคม ๒๕๖๘                             | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๘๖ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๖๗         |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                          | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                    |
| ๔            | โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป | จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป | ๔๕๐,๐๐๐         | -                            | เดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘                                | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๓๖๖ |
| ๕            | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                              | จัดเวทีประชุมประชาคม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาความเดือดร้อน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                            | ๒๐,๐๐๐          | -                            | ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘                                            | -                                                     | ✓                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๓๖๘ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                       |                                                                                       |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                      |
| ๖            | โครงการปรับปรุงแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                      | ๒ ครั้ง/ปี ปรับปรุง<br>และจัดทำข้อมูลแผนที่<br>ภาษีด้วยโปรแกรม<br>สำเร็จรูปให้สมบูรณ์ | ๒๕๐,๐๐๐         | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>กันยายน ๒๕๖๘                         | ✓                                                     | -                        | -                      | กองคลัง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๘๔ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๑๓ |
| ๗            | ก่อสร้างถนนดินถมรอบที่<br>สาธารณประโยชน์หนอง<br>กรุง - หนองแก้วและที่<br>สาธารณประโยชน์โคก<br>หนองพวง | รายละเอียดตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด<br>จำนวน ๑ โครงการ/ปี                              | ๕,๐๐๐,๐๐๐       | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๐ ลำดับที่ ๓                               |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                     | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                      |
| ๘            | โครงการขุดคูระบายน้ำ<br>คลองไส้ไก่ที่<br>สาธารณประโยชน์ บ้าน<br>หัวนา หมู่ที่ ๑๑                                                        | รายละเอียดตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด<br>จำนวน ๑ โครงการ/ปี                                                                                                                        | ๒,๐๐๐,๐๐๐       | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทพจน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๐ ลำดับที่ ๑                               |
| ๙            | โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน<br>สมุนไพร เจริญพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส<br>พระราชพิธีมหามงคล<br>เฉลิมพระชนมพรรษา | กำหนดขอบเขตพื้นที่<br>สวนสมุนไพร โดยอาจ<br>ใช้พื้นที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หรือ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่<br>มีความพร้อม<br>มีพื้นที่เพียงพอต่อการ<br>ทำสวนสมุนไพร | ๓,๐๐๐           | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - สิงหาคม<br>๒๕๖๘                    | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>การศึกษาฯ      | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทพจน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๙๖ ลำดับที่ ๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๗๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                     | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                      |
| ๑๐           | โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน<br>สมุนไพร เจริญพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส<br>พระราชพิธีมหามงคล<br>เฉลิมพระชนมพรรษา | กำหนดขอบเขตพื้นที่<br>สวนสมุนไพร โดยอาจ<br>ใช้พื้นที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>หรือ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่<br>มีความพร้อม<br>มีพื้นที่เพียงพอต่อการ<br>ทำสวนสมุนไพร | ๑๐,๐๐๐          | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>พฤษภาคม ๒๕๖๘                         | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๔๗ ลำดับที่ ๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๓ |
| ๑๑           | โครงการส่งเสริมแหล่ง<br>เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์                                                                                       | จัดทำแปลงสาธิต<br>ปลูกพืชผักสวนครัว<br>ปลอดสารพิษ จำนวน<br>๑ โครงการ/ปี (๓ แห่ง)                                                                                                | ๔๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๔๐ ลำดับที่ ๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๔ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                           |                                                                                                             |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                                              |
| ๑๒           | โครงการปรับปรุง<br>โรงเรียนแปลงเกษตร<br>องค์การบริหารส่วน<br>ตำบลหนองตะโก | กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๘ ม.<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๑๖๒ ตารางเมตร<br>(ตามแบบและ<br>รายละเอียด อบต.<br>กำหนด) | ๘๕,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- พฤษภาคม ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๔๑ ลำดับที่ ๕<br>(เปลี่ยนแปลงคำ<br>ชี้แจง และตั้งจ่าย<br>รายการใหม่) |
| ๑๓           | โครงการบำรุงดูแลรักษา<br>ต้นไม้ในเขตพื้นที่<br>สาธารณประโยชน์             | จัดกิจกรรมบำรุงรักษา<br>ต้นไม้ ในพื้นที่ป่า<br>สาธารณประโยชน์ ๒<br>ครั้ง/ปี                                 | ๑๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๔๐ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๕                         |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                           | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                      |                                                     |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๑๔           | โครงการส่งเสริมการ<br>อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ<br>บำบัดน้ำเสีย         | จัดอบรม ให้ความรู้ ๑<br>โครงการ/ปี                  | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุขฯ     | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๐๐ ลำดับที่ ๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๕ |
| ๑๕           | โครงการส่งเสริมการ<br>จัดการขยะในครัวเรือน<br>ในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้<br>ด้านการจัดการขยะใน<br>ชุมชน | ๓๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุขฯ     | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๐๐ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๕ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                     | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                               |                                                               |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เงิน<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                      |
| ๑๖           | โครงการสนับสนุนการ<br>ป้องกันฝุ่นละออง PM.๒.๕ | จัดอบรม ให้ความรู้<br>การป้องกันฝุ่นละออง<br>PM.๒.๕           | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข      | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๐๐ ลำดับที่ ๒                               |
| ๑๗           | โครงการถังขยะเปียก ลด<br>โลกร้อน              | ให้ความรู้ในการใช้ถัง<br>ขยะเปียก ลดโลกร้อน                   | ๓๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข      | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๐๓ ลำดับที่ ๕                               |
| ๑๘           | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม<br>พระเกียรติ          | จัดกิจกรรมปลูกป่า<br>ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ<br>เกียรติ ๒ ครั้ง/ปี | ๑๐๐,๐๐๐         | -                            | เดือนกรกฎาคม -<br>กันยายน ๒๕๖๘                            | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๘๘ ลำดับที่ ๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๖ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                              | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                  |                                                                                          |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เงิน<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                      |
| ๓๙           | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี | ออกสำรวจพื้นที่ป่าไม้<br>ในเขตตำบลหนองตะ<br>ไก่อ รวบรวมการเก็บ<br>ข้อมูลของพืชในท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๔๘ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๖ |
| ๔๐           | โครงการปรับปรุงภูมิ<br>ทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำ<br>การสำนักงานองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหนอง<br>ตะไก่อ              | ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>รอบๆที่ทำการ อบต.<br>หนองตะไก่อ ให้มีความ<br>สวยงาม                 | ๑๕๐,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๔๔ ลำดับที่ ๒                                |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                   |
| ๒๑           | ก่อสร้างถนน คสล. สาย<br>บ้านนายประสิทธิ์ ถึง สระ<br>เก็บน้ำทำโป่ง บ้านหนอง<br>ตะไกร้ ม.๒ | ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว<br>๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๕๐๐ ตร.ม. พร้อมลง<br>ไหล่ทางหินคลุกกว้าง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>และป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้ายตามแบบ<br>อบต.กำหนด | ๔๐๐,๐๐๐         | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>เมษายน ๒๕๖๘                          | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้า<br>๑๐๓ ลำดับที่ ๕<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๘๔ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๒๒           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายเข้าวัด บ้าน<br>นายชาติ บ้านห้วยวัด<br>หมู่ที่ ๓ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๓๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐<br>ตร.ม.พร้อมลงไหล่<br>ทางหินคลุกกว้างข้าง<br>ละ ๐.๕๐ เมตรหนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>และป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวนอย่าง<br>ละ ๓ ป้ายตามแบบ<br>อบต.กำหนดตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๓๓๕,๐๐๐         | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>เมษายน ๒๕๖๘                          | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๐๓ ลำดับที่ ๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๘๕ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                 | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                        |
| ๒๓           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายคุ้มโคกสูง-สาม<br>แยกลาดยาง บ้านโนน<br>ตะแบง หมู่ที่ ๘ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๓๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๕๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๕๐,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๒๐ ลำดับที่ ๔๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๓๘๕ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๒๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายคุ้มบ้านโนน-<br>พาร์มไก่อ บ้านสองคร หมู่ที่<br>๕ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๓๔๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๗๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๘๖,๐๐๐         | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>เมษายน ๒๕๖๘                          | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๑๑ ลำดับที่ ๒๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๘๖ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้<br>เนิน<br>การ                              | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                        |
| ๒๕           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านนาง<br>ลำเจียกถึงบ้านนางรัตน์<br>บ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๕ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๓๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๕๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๕๑,๐๐๐         | -                            | เดือนมีนาคม -<br>พฤษภาคม ๒๕๖๘                             | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๑๓ ลำดับที่ ๒๗<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๘๖ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                               | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                        |
| ๒๖           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านนายบุรี บ้าน<br>หัวนา หมู่ที่ ๓๓ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๓๓๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๕๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๙๕,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๓๐ ลำดับที่ ๕๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๘๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                             | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                        |
| ๒๐๗          | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายคุ้มโสกจาน-คุ้ม<br>โคกสูง บ้านโสกจาน หมู่ที่<br>๑๗ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๓๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๕๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๕๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๑๙ ลำดับที่ ๓๙<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๘๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เริ่ม<br>การ                                 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                        |
| ๒๘           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านหนอง<br>พยอม-บ้านสองคร บ้าน<br>หนองพยอม หมู่ที่ ๖<br>(ช่วงสามแยกกลางบ้าน) | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๓๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๕๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุ่กว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๙๙,๐๐๐         | -                            | เดือนมีนาคม -<br>พฤษภาคม ๒๕๖๘                             | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทพจน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๓๗ ลำดับที่ ๓๕<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๓๘๘ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                            | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>งการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๒๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายประปา-บ้าน<br>นางวัน บ้านสองครเหนือ<br>หมู่ที่ ๓๐ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๒๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร พร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๑๗,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม -<br>กันยายน ๒๕๖๘                            | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๓๓ ลำดับที่ ๖๖<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๓๘๘ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                        |
| ๓๐           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายศาลาปูน- ทล.<br>๒๔ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๕๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๗๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๘๖,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๒๔ ลำดับที่ ๔๗<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๓๘๘ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                               | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                      |                                                                                                                                         |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                      |
| ๓๑           | โครงการก่อสร้างท่อ<br>ระบายน้ำหน้าโรงเรียน<br>บ้านกุดขมิ้น บ้านกุดขมิ้น<br>หมู่ที่ ๓ | ขนาดท่อ คล.๐.๖๐<br>เมตร ๒๕๐ เมตร ป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๓ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อนุมัติกำหนด | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๗๖ ลำดับที่ ๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๘๔ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                              | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                        |
| ๓๒           | โครงการก่อสร้างหอถังสูง<br>ทรงกลมแป้น บ้านหนอง<br>แสง หมู่ที่ ๑๒ | ดำเนินการติดตั้งแซม<br>แป้น ขนาดความจุ ๒๐<br>ลบ.ม สูง ๒๐ เมตร<br>พร้อมฐานคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก<br>ติดตั้งระบบกรองน้ำ<br>ผิวดิน ๑ ชุด ติดตั้ง<br>เครื่องสูบน้ำแบบ<br>จมน้ำขนาด ๒ แรงม้า<br>จำนวน ๑ เครื่อง<br>พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม<br>ระบบไฟฟ้าจำนวน ๑<br>ตู้ พร้อมป้ายโครงการ<br>และป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวนอย่างละ ๑<br>ป้ายตามแบบแปลน<br>อบต.กำหนด | ๔๔๕,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๓๔ ลำดับที่ ๖๘<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๐ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(๒)                                      | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                      |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>มการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                        |
| ๓๓           | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ ต.<br>หนองตะโก อ.สูงเนิน<br>เชื่อม บ้านนากลาง หมู่ที่<br>๑ ต.นากลาง อ.สูงเนิน<br>จ.นครราชสีมา                                            | ๑.สภาพปัจจุบัน เป็น<br>ถนนลูกรังขนาดกว้าง<br>๖ ม.ยาว ๓,๒๐๐ ม. ,<br>๒ ความต้องการ ถนน<br>คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา<br>๐.๑๕ ม.ตามแบบ<br>อบต.กำหนด | ๔,๒๒๔,๐๐๐<br>งบ อบต./งบ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๑ ลำดับที่ ๑ |
| ๓๔           | ก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กสายทางหลวง<br>หมายเลข ๓๐๕๖<br>นครราชสีมา บ้านสองคร<br>หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านหนอง<br>พยอม หมู่ที่ ๖ ตำบล<br>หนองตะโก อำเภอสูงเนิน<br>จังหวัดนครราชสีมา | ขนาดกว้าง ๖ เมตร<br>ยาว ๓,๒๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ<br>มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๗,๒๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ ๑<br>ป้าย                           | ๕,๔๐๐,๐๐๐<br>งบ อบต./งบ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๒ ลำดับที่ ๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                                    | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                       |
| ๓๕           | ก่อสร้างถนน คสล.สาย<br>บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘<br>ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน<br>จ.นครราชสีมา เชื่อม<br>บ้านสุขโข หมู่ที่ ๙ ต.ตะคุ<br>อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา | ๑. สภาพปัจจุบันเป็น<br>ถนนลูกรังขนาดกว้าง<br>๖ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม.,<br>๒ ความต้องการ ถนน<br>คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม.<br>ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา<br>๐.๑๕ ม.ตามแบบ<br>อบต.กำหนด | ๔,๒๒๙,๐๐๐       | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๖๒ ลำดับที่ ๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                 | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                        |
| ๓๖           | โครงการก่อสร้างระบบ<br>ประปาหมู่บ้านแบบฉว<br>ดินขนาดใหญ่ บ้าน<br>หนองตะโก หมู่ที่ ๒ | ดำเนินการก่อสร้าง<br>ระบบประปาหมู่บ้าน<br>แบบฉวดินขนาดใหญ่<br>มาก ตามแบบ<br>มาตรฐานกรม<br>ทรัพยากรน้ำ พร้อม<br>ป้ายโครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๕,๘๕๕,๐๐๐       | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๖๓ ลำดับที่ ๔ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                            | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                     |
| ๓๗           | โครงการก่อสร้างห้องสูง<br>ทรงกลมแป้นบ้านหนอง<br>พยอมหมู่ที่ ๖ ตำบล<br>หนองตะโก อำเภอสว่าง<br>จังหวัดนครราชสีมา | ดำเนินการติดตั้ง<br>แป้นแป้นขนาดความจุ<br>๒๕ ลูกบาศก์เมตร สูง<br>๒๕ เมตร พร้อมติดตั้ง<br>เครื่องสูบน้ำแบบ<br>จมน้ำขนาด ๓ แรงม้า<br>จำนวน ๑ เครื่อง<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>และป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๙๕,๐๐๐         | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๓ ลำดับที่ ๕<br>(งบประมาณจ่าย<br>ขาดสะสม) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                     | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(๒)                                      | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                        |
| ๓๘           | โครงการก่อสร้างระบบ<br>ประปาหมู่บ้านแบบฝิว<br>ดินขนาดใหญ่มาก บ้าน<br>หนองพยอม หมู่ที่ ๖ | ดำเนินการก่อสร้าง<br>ระบบประปาหมู่บ้าน<br>แบบฝิวดินขนาดใหญ่<br>มาก ตามแบบ<br>มาตรฐานกรม<br>ทรัพยากรน้ำ พร้อม<br>ป้ายโครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๕,๘๕๕,๐๐๐<br>งบ อบต./งบ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๓ ลำดับที่ ๖ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                                 | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(๒)                                                                                | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>มการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                        |
| ๓๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>ทล.๒๔ -บ้านนางมะลิ<br>หมู่ที่ ๓๓ บ้านหัวนา<br>ตำบลหนองตะไกร อำเภอสว่าง<br>บุรี จังหวัด<br>นครราชสีมา | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑,๒๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร<br>คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า ๖,๐๐๐ ตาราง<br>เมตร พร้อมลงไหล่<br>ทางหินคลุกกว้างข้าง<br>ละ ๐.๕๐ เมตร หนา<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>และป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๘,๕๐๐,๐๐๐<br>งบ อบต./<br>งบหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง งบที่<br>ได้รับการ<br>จัดสรร<br>๓,๒๒๔,๐๐๐ | -                            | เดือนพฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ - พฤษภาคม<br>๒๕๖๘                  | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>ทบทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๔ ลำดับที่ ๗ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                         |
| ๔๐           | โครงการวางท่อประปา<br>ส่งน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง<br>พยอม ตำบลหนองตะไก้<br>อำเภอสูงเนิน จังหวัด<br>นครราชสีมา | ขนาดท่อพีวีซีขนาด ๔ นิ้ว<br>ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตร<br>โดยดำเนินการวางท่อพีวีซี<br>ขนาด ๔ นิ้วระยะทาง<br>๕,๐๐๐ เมตร(ท่อพีวีซี<br>ได้รับการสนับสนุนจาก<br>สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค<br>๕ นครราชสีมา)และวาง<br>ท่อพีวีซีขนาด ๔ นิ้ว<br>ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร<br>(ท่อพีวีซีงบประมาณ<br>อบต.หนองตะไก้)วางท่อ<br>ส่งน้ำจากประปาหอวังสูง<br>บ้านหนองพยอมหมู่ที่ ๖<br>เข้าสระบ่อพักน้ำ อบต.<br>หนองตะไก้ ชุมพร้อมมี<br>กลบปรับเกลี่ยพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย<br>ตามแบบแปลน อบต.<br>กำหนด | ๔๙๕,๐๐๐         | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>มิถุนายน ๒๕๖๔                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๐๘ ลำดับที่ ๓๗<br>(งบประมาณจ่าย<br>ขาดเงินสะสม) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                          |
| ๔๑           | โครงการปรับปรุงสระ<br>เก็บน้ำบริเวณระบบ<br>ประปาบาดาล อบต.<br>หนองตะไก่อ | ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร<br>ยาว ๓๐ เมตร คิดเป็น<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐<br>ตารางเมตร พร้อม<br>ป้ายโครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๔๙,๐๐๐         | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>มิถุนายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๓๐ ลำดับที่ ๒๑<br>(งบประมาณจ่าย<br>ขาดเงินสะสม) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                         |
| ๔๒           | โครงการก่อสร้างรั้ว<br>พร้อมป้ายชื่อ อบต.หนอง<br>ตะโก | ก่อสร้างรั้ว คสล.ก่อ<br>ฉาบหิบบสูง ๑.๓๐ เมตร<br>ยาว ๙๙.๔๐ เมตร<br>งานรั้วแสดนเลสสูง<br>๑.๘๐ เมตร ยาว<br>๙๙.๔๐ เมตร งาน<br>ประตูทางเข้า-ออก สูง<br>๓.๑๗ เมตร ยาว<br>๖.๓๐ เมตร งานป้าย<br>ชื่อกรูหินแกรนิตสีดำ<br>ตัวหนังสือแสดนเลสสูง<br>๒.๔๘ เมตร ยาว ๑๐<br>เมตร พร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการอย่างละ ๑<br>ป้าย ตามแบบแปลน<br>อบต.กำหนด | ๙๕๐,๐๐๐         | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>มิถุนายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๓๔ ลำดับที่ ๗๑(<br>งบประมาณจ่าย<br>ขาดเงินสะสม) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                   | งบประมาณ<br>(๒)                                                    | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                             |                                                                    |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                |
| ๔๓           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑  | ๔๔๖,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร    | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |
| ๔๔           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านหนองตะโก หมู่ที่ ๒ | ๑,๑๙๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗) ได้รับ<br>จัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                   | งบประมาณ<br>(๒)                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                             |                                                                   |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                              |
| ๔๕           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓ | ๓,๙๕๖,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๓)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๓<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๔                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓<br>หน้า ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |
| ๔๖           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านสองคร หมู่ที่ ๔    | ๒,๐๙๔,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๓)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๓<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๔                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓<br>หน้า ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                      | งบประมาณ<br>(๒)                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                |                                                                   |                              |                                                           | ยังไม่ได้เริ่ม<br>การ                                 | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                |
| ๔๗           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕     | ๓,๕๒๗,๖๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |
| ๔๘           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านหนองพยอม หมู่ที่<br>๖ | ๓,๓๖๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                      | งบประมาณ<br>(๒)                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                |                                                                   |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>มการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                 |
| ๔๔           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗      | ๒,๐๙๔,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |
| ๕๐           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านโนนตะแบง หมู่ที่<br>๘ | ๑,๑๒๒,๑๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | ✓                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                         | งบประมาณ<br>(๒)                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                   |                                                                   |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                |
| ๕๑           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙         | ๑,๓๑๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๓๐๒ |
| ๕๒           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านสองครเหนือ หมู่ที่<br>๑๐ | ๑,๐๒๓,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๓๐๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                      | งบประมาณ<br>(๒)                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                |                                                                   |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                 |
| ๕๓           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑      | ๑,๑๖๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๓)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |
| ๕๔           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านหนองแสง หมู่ที่<br>๑๒ | ๔๕๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๓)<br>ได้รับจัดสรร   | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                            | งบประมาณ<br>(๒)                                                   | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                          |                                                                                                                                      |                                                                   |                              |                                                           | ยังไม่ได้เงิน<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                                          |
| ๕๕           | ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -<br>๑๒ | ปรับปรุงระบบประปา<br>บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑ ,<br>บ้านหนองตะโก หมู่ที่<br>๒ , บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่<br>๓ , บ้านสองครเหนือ<br>หมู่ที่ ๑๐ | ๓,๖๘๐,๐๐๐<br>(เงินอุดหนุน<br>เฉพาะกิจ ปี<br>๒๕๖๗)<br>ได้รับจัดสรร | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กรกฎาคม ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑<br>หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่<br>๑๐๒                          |
| ๕๖           | โครงการส่งเสริมเบี้ย<br>ยังชีพผู้สูงอายุ                 | มอบเบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุจำนวน<br>๑,๔๐๐ ราย                                                                                       | ๙,๙๘๘,๖๐๐                                                         | ๓,๑๙๔,๗๐๐                    | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๓๔ ข้อ ๑ ข้อ<br>บัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า<br>๘๒ (เงินอุดหนุน<br>ทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม            | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                          |                                      |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                                          |
| ๕๗           | โครงการส่งเสริมให้<br>ยังชีพคนพิการ      | มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้<br>พิการ        | ๓,๐๕๐,๐๐๐       | ๘๕๗,๖๐๐                      | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๓๙ ข้อ ๒ ข้อ<br>บัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า<br>๘๒ (เงินอุดหนุน<br>ทั่วไป) |
| ๕๘           | โครงการส่งเสริมให้<br>ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | มอบเบี้ยยังชีพให้กับ<br>ผู้ป่วยเอดส์ | ๒๔,๐๐๐          | ๖,๐๐๐                        | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๓๙ ข้อ ๓ ข้อ<br>บัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า<br>๘๓ (เงินอุดหนุน<br>ทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                | ผลิตผลโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                           |
| ๕๙           | โครงการปกป้องสถาบัน<br>และวันสำคัญของชาติ          | จัดกิจกรรมน้อมรำลึก<br>ในพระมหากรุณาธิคุณ<br>เนื่องในวันคล้ายวัน<br>สวรรคต ของ<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>บรมชนกาธิเบศร มหา<br>ภูมิพลอดุลยเดช<br>มหาราช บรมนาถ<br>บพิตร ร่วมกันปลูก<br>ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ๓๐,๐๐๐          | ๓,๕๐๐                        | ๔ เมษายน ๒๕๖๘                                             | -                                                     | -                        | ✓                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ๓/๒๕๖๗<br>หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่<br>๑ ข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๘ หน้า ๑๖๕ |
| ๖๐           | โครงการฝึกซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทาสา<br>ธารณภัย | จัดกิจกรรม อบรม ให้<br>ความรู้ เพิ่มศักยภาพ<br>ให้กับผู้เข้ารับการ<br>ฝึกอบรม                                                                                                                           | ๕๐,๐๐๐          | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>สิงหาคม ๒๕๖๘                         | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ๓/๒๕๖๗<br>หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่<br>๓ ข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๘ หน้า ๑๒๑ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                          | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                                   |
| ๖๑           | อุดหนุนสำหรับสนับสนุน<br>ภารกิจการป้องกันและ<br>ควบคุมไฟฟ้าขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น   | จัดหาอุปกรณ์ควบคุม<br>ไฟฟ้า ๑. ไม้ม้วน ลวด<br>และถังน้ำ(แบตเตอรี่รี<br>๒.เครื่องเป่าลม หรือ<br>การจัดการรณรงค์<br>ภารกิจด้านการ<br>ป้องกันควบคุมไฟฟ้า                      | ๒๘,๗๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๓<br>- กันยายน ๒๕๖๔                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทพวณ ๑/๒๕๖๓<br>หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่<br>๔ ข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๔ หน้า ๓๒๒<br>(เงินอุดหนุนทั่วไป) |
| ๖๒           | สนับสนุน และรณรงค์<br>ป้องกันและแก้ไขปัญห<br>ด้านการจราจรเพื่อลด<br>อุบัติเหตุ(ช่วงสงกรานต์) | จัดกิจกรรมจุดบริการ<br>ประชาชนให้ความ<br>สะดวกและให้การ<br>ช่วยเหลือแก่<br>ประชาชนผู้ไร้รถใช้<br>ถนนช่วงเทศกาล<br>สงกรานต์ ให้ได้รับ<br>ความปลอดภัยในชีวิต<br>และทรัพย์สิน | ๕๐,๐๐๐          | -                            | เดือนเมษายน ๒๕๖๔                                          | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทพวณ ๑/๒๕๖๓<br>หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่<br>๑                                                    |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                          | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              |                                                                                                                                            |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                                     |
| ๖๓           | สนับสนุน และรณรงค์<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ(ช่วงปีใหม่)                          | จัดกิจกรรมจุดบริการประชาชนให้ความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ๕๐,๐๐๐          | -                            | เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘                           | -                                                     | -                        | ✓                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๒ (เบิกจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลว ๒๕ พ.ค.๖๔) |
| ๖๔           | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ให้ความช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยหลังเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน                                                                             | ๓๐๐,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘                           | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๓                                 |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                     | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                      |                                                               |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๖๕           | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ด้านส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต | ผู้ประสบปัญหาทาง<br>สังคมด้านคุณภาพชีวิต<br>จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน | ๕๐,๐๐๐          | ๓๙,๖๐๐                       | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | -                        | ✓                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๔ ลำดับที่ ๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๖๒ |
| ๖๖           | โครงการปรับปรุง<br>ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย<br>ผู้ด้อยโอกาส                                                               | ให้การช่วยเหลือ<br>ปรับปรุงที่อยู่อาศัย<br>สำหรับผู้ด้อยโอกาส | ๕๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๔ ลำดับที่ ๖<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๖๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                               |                                                                                                   |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                            |
| ๖๓           | โครงการส่งเสริมพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตครอบครัวที่<br>ประสบความเดือดร้อน<br>และผู้มีรายได้น้อย    | ให้ความช่วยเหลือ<br>ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จ<br>นวน ๑๐ ครอบครัว<br>ภายในตำบล     | ๓๐๐,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๓ ลำดับที่ ๓                     |
| ๖๔           | โครงการอบรมให้ความรู้<br>และส่งเสริมอาชีพเพื่อ<br>เพิ่มรายได้ตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดฝึกอบรมให้ความรู้<br>เสริมทักษะด้านอาชีพ<br>ให้กับกลุ่มประชาชน<br>ทั่วไป                       | ๕๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๓ ลำดับที่ ๒                     |
| ๖๕           | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>และส่งเสริมอาชีพ<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>ผู้ด้อยโอกาส                | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่ม<br>ศักยภาพและส่งเสริม<br>อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ<br>ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ | ๓๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | สำนักปลัด             | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ๓/๒๕๖๗<br>หน้าที่ ๑๔๔ ลำดับที่<br>๕ ข้อบัญญัติ<br>๒๕๖๘ หน้า ๑๖๘ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                              | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                              | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                  |                                                                        |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                         |                                                                                                                       |
| ๗๐           | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ตำบลหนองทะไก่ | จัดอบรมและให้ความรู้<br>การป้องกันเด็กจมน้ำ                            | ๓๕,๐๐๐          | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๗ ลำดับที่ ๕<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๓๒  |
| ๗๑           | โครงการโลกสวยด้วยมือ<br>หนู                                      | จัดฝึกอบรม ให้ความรู้<br>กับเด็ก เกี่ยวกับการ<br>คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี | ๑๕,๐๐๐          | -                            | เดือนพฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                  | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๘ ลำดับที่ ๑๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                       | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                               |                                                                                                 |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                         |                                                                                                                       |
| ๗๒           | โครงการส่งเสริมการ<br>เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมและให้<br>ความรู้ตามหลัก<br>ปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียงให้กับเด็ก<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๕,๐๐๐          | -                            | เดือนธันวาคม<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                    | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๖ ลำดับที่ ๕<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๓๓ |
| ๗๓           | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                        | จัดให้เด็กและเยาวชน<br>ทำกิจกรรมวันเด็ก<br>ร่วมกัน                                              | ๙๘,๐๐๐          | ๙๗,๗๖๘                       | ๑๓ เดือนมกราคม<br>๒๕๖๘                                    | -                                                     | -                        | ✓                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๕ ลำดับที่ ๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๓๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   | หมายเหตุ                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                 |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                         |                                                                                                                                               |
| ๗๔           | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (อุดหนุน<br>สนับสนุนค่าอาหาร<br>กลางวันเด็กปฐมวัย(ศพด.) | อุดหนุนสนับสนุน<br>ค่าอาหารกลางวันเด็ก<br>ปฐมวัย(ศพด.)                                                                          | ๕๓๐,๐๐๐         | ๑๒๖,๓๖๐                      | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๖ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๓๔ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๗๕           | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา สำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กตำบล<br>หนองตะโก            | จัดสรรค่าการเรียน<br>การสอน ค่าหนังสือ<br>เรียน ค่าอุปกรณ์การ<br>เรียน ค่ากิจกรรม<br>พัฒนาผู้เรียน และค่า<br>เครื่องแบบนักเรียน | ๒๓๗,๐๐๐         | ๑๔๑,๙๘๔                      | เดือนพฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ - กันยายน<br>๒๕๖๘                  | -                                                     | ✓                        | -                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๗ ลำดับที่ ๗<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๓๔ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                                                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                  | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   | หมายเหตุ                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เงิน<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                         |                                                                                                                                               |
| ๗๖           | โครงการส่งเสริม<br>สนับสนุนอาหารเสริมนม<br>แก่เด็กก่อนวัยเรียนและ<br>เด็กประถม(เงินอุดหนุน<br>สำหรับสนับสนุนอาหาร<br>เสริม(นม))                                            | จัดสรรงบประมาณ<br>และอาหารให้กับเด็ก<br>จำนวน ๑ ศูนย์/๕<br>โรงเรียน                        | ๓,๐๕๖,๙๐๐       | ๔๕,๔๗๑,๘๐๙                   | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๖ ลำดับที่ ๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๓๕ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๗๗           | โครงการอุดหนุนสำหรับ<br>สนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนสังกัด<br>คณะกรรมการศึกษาขั้น<br>พื้นฐาน (สพฐ.) (อุดหนุน<br>สำหรับสนับสนุนอาหาร<br>กลางวัน โรงเรียนสังกัด<br>สพฐ.) | อุดหนุนค่าอาหาร<br>กลางวันให้กับเด็ก<br>โรงเรียนในตำบล<br>หนองตะโก สังกัด<br>โรงเรียน สพฐ. | ๑,๘๐๗,๔๐๐       | ๔๑๓๓,๓๐๐                     | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กอง<br>การศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๕ ลำดับที่ ๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๓๔ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                          | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                              |                                                                                                                  |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                                |
| ๗๘           | ค่าใช้จ่ายในการบันทึก<br>ข้อมูลจำนวนสุนัขและ<br>แมวตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ<br>และบันทึกข้อมูล<br>จำนวน สุนัขและแมว<br>จำนวน ๒,๕๐๐ ตัว                                  | ๓๐,๐๐๐          | -                            | เดือนมีนาคม -<br>เมษายน ๒๕๖๘                              | -                                                     | ✓                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้า<br>ที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๓ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๗๙           | โครงการชุมชนสะอาด<br>ปราศจากขยะลอยปิ้งกัน<br>โรคใช้เลือดออก                                                  | ฝึกอบรมให้ความรู้การ<br>ป้องกันขยะ /ออก<br>พื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน<br>ตามหมู่บ้าน ๓๒<br>หมู่บ้าน จำนวน ๒<br>รอบ/ปี | ๒๐๐,๐๐๐         | ๓๕๕,๐๐๐                      | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้า<br>ที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๔                         |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                     | งบประมาณ<br>(๒)                                  | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                      |                                                                                               |                                                  |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                        |
| ๘๐           | โครงการพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ<br>ตำบลหนองตะไก้         | จัดอบรม ให้ความรู้กับ<br>ผู้สูงอายุ ตรวจสอบสุขภาพ<br>๑ ครั้ง /ปี                              | งบประมาณ<br>๓๐,๐๐๐ บาท<br>โอนเพิ่มเติม<br>๕๐,๐๐๐ | ๒๓,๗๐๐                       | ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘                                            | -                                                     | -                        | ✓                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๐๐ ลำดับที่ ๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๕  |
| ๘๑           | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>หญิงตั้งครรภ์เชิงรุกลด<br>ภาวะคลอดก่อนกำหนด | จัดฝึกอบรมให้ความรู้<br>เชิงปฏิบัติการเพื่อให้<br>ความรู้หญิงตั้งครรภ์<br>และสมาชิกในครอบครัว | ๒๐,๐๐๐                                           | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๕ ลำดับที่ ๒๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๖ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                            | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                            | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                     | หมายเหตุ                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                           |                                                                                                                                               |
| ๘๒           | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้าตามพระปณิธาน<br>ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก<br>เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์ อัครราชกุมารี | จัดอบรมให้ความรู้และ<br>ให้บริการทำหมันสุนัข<br>และแมว ๑ ครั้ง/ปี                                                    | ๗๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กองการ<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๐ ลำดับที่ ๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๖ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๘๓           | โครงการอบรม<br>อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์<br>โลก(ออล.)                                                                                             | ดำเนินการ<br>ประชาสัมพันธ์เปิดรับ<br>สมัครให้แก่ประชาชน<br>ทั่วไปและส่งเสริม<br>สนับสนุนให้ความรู้กับ<br>สมาชิก ออล. | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม    | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๐ ลำดับที่ ๕<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๔๗                         |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                        | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                      |                                                                  |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                               |
| ๘๔           | โครงการฝึกอบรมให้<br>ความรู้การป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด                      | จัดอบรม สัมมนา ให้<br>ความรู้การป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๔๐ ลำดับที่ ๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๕                         |
| ๘๕           | โครงการควบคุมโรคขาด<br>สารไอโอดีนของสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก         | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๑ ลำดับที่ ๘<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๕ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                               |                                                          |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                                |
| ๘๖           | โครงการควบคุมโรค<br>มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี  | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๑ ลำดับที่ ๙<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๓๕๖ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป)  |
| ๘๗           | โครงการควบคุมโรค<br>หนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๑ ลำดับที่ ๑๐<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๖ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                 | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                   |                                                           |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                                |
| ๘๘           | โครงการช่วยเหลือการติด<br>เอตส์จากแม่สู่ลูก<br>สภาการศึกษาไทย พระเจ้าว<br>รวงศ์เธอ พระองค์เจ้า<br>โสมสวลีพระวรราชาทิน<br>ัดดามาตุ | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะไก้ | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๒ ลำดับที่ ๓๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๗ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๘๙           | โครงการตรวจสอบสุขภาพ<br>เคลื่อนที่ สว.เด็จพระเจ้า<br>ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ<br>วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                            | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะไก้ | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๒ ลำดับที่ ๓๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๗ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                      |                                                          |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                                |
| ๔๐           | โครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุขอื่น                                                            | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๒ ลำดับที่ ๑๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๘ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๔๑           | โครงการปรับปรุงภาวะโภ<br>ชนาการและสุขภาพเด็ก<br>ของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยาม<br>บรมราชกุมารี | จัดอบรมให้ความรู้แม่<br>และเด็กในพื้นที่ตำบล<br>หนองตะโก | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๓ ลำดับที่ ๑๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๘ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                                                                                               | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                   |                                                                             |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เงิน<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                                |
| ๔๒           | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียน<br>และชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี                                                                  | จัดอบรมให้ความรู้<br>ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะไก้<br>จำนวน ๒๕ คน       | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๓ ลำดับที่ ๑๕<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๙ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๔๓           | โครงการรณรงค์และ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด To<br>be number one (ศูนย์<br>เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/<br>หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม<br>หญิงอุบลรัตนราชกัญญา<br>สิริวัฒนาพรรณวดี | จัดอบรมให้ความรู้เด็ก<br>และเยาวชน อายุ<br>๑๔-๒๔ ปี และ อสม.<br>จำนวน ๔๐ คน | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๓ ลำดับที่ ๑๖<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๕๙ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                         | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                             |                                                                                       |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                               |
| ๔๔           | โครงการส่งเสริม<br>โภชนาการและสุขภาพ<br>อนามัยแม่และเด็กของ<br>สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ | จัดอบรมให้ความรู้หญิง<br>ให้บุตรและหญิง<br>ตั้งครรภ์                                  | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๕ ลำดับที่ ๑๗<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๖๐ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๔๕           | โครงการสืบสานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้าน<br>กีฬาระดับนานาชาติ                        | สตรีอายุ ๓๐ - ๗๐ ใน<br>เขตตำบลหนองตะไก้<br>มีความรู้ในการป้องกัน<br>โรคระบาดระดับตำบล | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๐ ลำดับที่ ๖<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๖๐ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป)  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม             | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                  | หมายเหตุ                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                       |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เงิน<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                                        |                                                                                                                                                |
| ๔๖           | โครงการอบรมหมอ<br>หมู่บ้านในพระราช<br>ประสงค์                                            | จัดอบรมให้ความรู้<br>หมอประจำหมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๔ ลำดับที่ ๑๘<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๖๑ (เงิน<br>อุดหนุนทั่วไป) |
| ๔๗           | โครงการป้องกันการแพร่<br>ระบาดของโรคอุบัติใหม่<br>โรคอุบัติซ้ำ และภัยพิบัติ<br>ในพื้นที่ | จัดอบรมให้ความรู้กับ<br>ประชาชน       | ๓๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>สาธารณสุข<br>และ<br>สิ่งแวดล้อม | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๔ ลำดับที่ ๑๘                                                        |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                     | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                           |                                                                               |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>มการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๔๘           | โครงการแข่งขันกีฬาด้าน<br>ยาเสพติดของตะไก่เกมส์           | ดำเนินการจัดการ<br>แข่งขันกีฬา นักกีฬา<br>เข้าร่วมโครงการ ทั้ง<br>๓๒ หมู่บ้าน | ๓๕๐,๐๐๐         | ๓๕๐,๐๐๐                      | ๒๔ - ๓๐ เดือน<br>มีนาคม ๒๕๖๘                              | -                                                     | -                        | ✓                      | กอง<br>การศึกษา       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๗ ลำดับที่ ๕<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๖๔ |
| ๔๙           | โครงการจัดงานประเพณี<br>"กินเขาคั่วของดีเมืองสูง<br>เนิน" | เข้าร่วมโครงการกับ<br>อำเภอสูงเนิน จัด<br>นิทรรศการผลการของ<br>ตำบลหนองตะไก่อ | ๔๕,๐๐๐          | ๓๕,๐๐๐                       | ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๘                                           | -                                                     | -                        | ✓                      | กอง<br>การศึกษา       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๗ ลำดับที่ ๔<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๗๑ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                              | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                           | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                  |                                                                                                                     |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๑๐๐          | โครงการจัดกิจกรรม<br>ส่งเสริมพระพุทธศาสนา<br>เนื่องในวันสำคัญทาง<br>พระพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมร่วมกับ<br>ประชาชนทั่วไปเข้า<br>ร่วมส่งเสริมและ<br>อนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ประเพณีวันสำคัญทาง<br>พระพุทธศาสนา | ๕๐,๐๐๐          | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                        | -                      | กอง<br>การศึกษา       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๖ ลำดับที่ ๓<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๗๐ |
| ๑๐๑          | โครงการส่งเสริมพัฒนา<br>ศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>และครอบครัว                    | จัดอบรมให้ความรู้<br>และตรวจสุขภาพ<br>ให้กับผู้สูงอายุ ทำ<br>กิจกรรมวันผู้สูงอายุ<br>ร่วมกัน                        | ๕๕,๐๐๐          | -                            | ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘                                            | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>การศึกษา       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๖ ลำดับที่ ๑<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๗๑ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                        | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                           |                                                                                  |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                       |
| ๑๐๒          | โครงการสืบสานประเพณี<br>ลอยกระทง                                          | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ<br>และตรวจสุขภาพ<br>ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน<br>๑ ครั้ง/ปี | ๒๕๐,๐๐๐         | ๒๔๗,๓๔๐                      | ๑๘ พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗                                      | -                                                     | -                        | ✓                      | กอง<br>การศึกษาฯ      | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๕๖ ลำดับที่ ๒<br>ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘<br>หน้า ๑๗๒ |
| ๑๐๓          | จัดให้มีสถานที่พักผ่อน<br>หย่อนใจหรือ<br>สวนสาธารณะประจำ<br>ตำบลหนองตะไกร | รายละเอียดตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด<br>จำนวน ๑ โครงการ/ปี                         | ๑,๐๐๐,๐๐๐       | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กอง<br>การศึกษาฯ      | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๑๖๖ ลำดับที่ ๑                                |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                     | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เงิน<br>การ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                        |
| ๓๐๔          | โครงการขยายสระเก็บน้ำ<br>หนองหิน บ้านสองคร<br>หมู่ที่ ๔ | ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร<br>ยาว ๖๐ เมตรลึก ๔<br>เมตรปริมาตรดินขุดไม่<br>น้อยกว่า ๔,๘๐๐<br>ลบ.มพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๔๙๙,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บทพจน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๕๘ ลำดับที่ ๓ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                                                              | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(๒)                                      | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                          |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                        |
| ๓๐๕          | โครงการขุดลอกสระเก็บ<br>น้ำสาธารณะประโยชน์ทำ<br>โป่ง บ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่<br>๒ | ดำเนินการขุดลอก<br>ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร<br>ยาว ๑๕๐ เมตรลึก ๒<br>เมตรปริมาตรดินขุด<br>๘,๙๖๘ ลูกบาศก์เมตร<br>พร้อมป้ายโครงการ<br>และป้าย<br>ประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำหนด | ๕,๘๕๕,๐๐๐<br>งบ อบต./งบ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้อง | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                        | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๑/๒๕๖๗ หน้าที่<br>๓๖๕ ลำดับที่ ๓ |
| รวมทั้งสิ้น  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | ๙๙,๐๙๘,๓๐๐                                           | ๕๓,๖๙๒,๖๘๑                   |                                                           | ๕๓                                                    | ๕๓                       | ๙                      |                       | ๑๐๕                                                                                    |

สรุปรายละเอียดรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

|                              |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| โครงการทั้งหมด               | ๑๐๕        | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างการ     | ๔๓         | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น | ๙          | โครงการ |
| โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ    | ๕๓         | โครงการ |
| งบประมาณทั้งสิ้น             | ๙๔,๐๙๘,๓๐๐ | บาท     |
| งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น     | ๕๑,๖๗๒,๖๘๑ | บาท     |
| งบประมาณคงเหลือ              | ๔๒,๔๒๕,๖๑๙ | บาท     |

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวสมลวรรณ จบสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นางสาววรกิจ หมายเกื้อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายมงคล หกกระโทก)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ดำเนินการเป็นโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ( ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ )



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ดำเนินการเป็นโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ( ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ )

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                   |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |                       |                                                                                          |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เริ่ม<br>การ                                 | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                            |
| ๑            | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ บ้านกุศมีน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ จุด | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘                           | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๓ |
| ๒            | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๐ จุด  | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘                           | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๙ ลำดับที่ ๒ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑) | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                   |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                                                                                         |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เน้น<br>การ                                  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                            |
| ๓            | ศูนย์กีฬาและวิทยุ   | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ บ้านสองคร หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๐ จุด    | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๓ |
| ๔            | ศูนย์กีฬาและวิทยุ   | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ จุด | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๔ |
| ๕            | ศูนย์กีฬาและวิทยุ   | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๐ จุด | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๕ |
| ๖            | ศูนย์กีฬาและวิทยุ   | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซล่าเซลล์ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๐ จุด   | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๘ ลำดับที่ ๖ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)     | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) |                              |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                    |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              |                         |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>บ<br>การ                              | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                             |
| ๗            | ครูรักถิ่นไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซลาร์เซลล์ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๐ จุด                                                                                                                                  | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบวงวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๗๐ ลำดับที่ ๗ |
| ๘            | ครูรักถิ่นไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาระบบโซลาร์เซลล์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๐ จุด                                                                                                                                | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบวงวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๗๐ ลำดับที่ ๘ |
| ๙            | ครูรักถิ่นไฟฟ้าและวิทยุ | โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell/Solar Rooftop) - ติดตั้งบนหลังคาอาคารศาลาประชาคม อาคารโรงเรียน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นบริหารสาธารณะแก่ประชาชน | ๓๕๕,๐๐๐         | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗<br>- กันยายน ๒๕๖๘                        | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบวงวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๗๐ ลำดับที่ ๙ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                            | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เนิ<br>นการ                                  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                        |
| ๑๐           | ศรูก้นทไฟฟ้าและวิทยุ                           | จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างแสงอาทิตย์ (Solar/Cell) แบบประกอบชุดเดียวกัน โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ๓๐ วัตต์ ความสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๕๒ ชุด ตามจุดเสี่ยงบนถนนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนภายในตำบลหนองตะโก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา | ๙,๙๕๐,๐๐๐       | -                            | เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘                           | ✓                                                     | -                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๑๐                            |
| ๑๑           | ศรูก้นทเกษตร (แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | เครื่องข้มมิวี่ตูปน้ำ (Submerse) แบบจมน้ำ เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดแบบจมน้ำไม่น้อยกว่า ๓ แรงตามมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                                  | ๓๕,๐๐๐          | ๓๕,๐๐๐                       | เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘                           | -                                                     | -                            | ✓                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๑ ลำดับที่ ๑ (งบประมาณโอนตั้งรายการใหม่) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม (๑)                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                                                                             | งบประมาณ<br>(๒) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ (๒) | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม<br>(๓) | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) |                              |                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                               |                                                                                                                       |                 |                              |                                                           | ยังไม่ได้เป็น<br>การ                                  | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                       |                                                                                                                           |
| ๑๒           | ศรวิทย์เกษตร (แผนงาน<br>อุตสาหกรรมและการโยธา) | เครื่องขี้น้ำสูบน้ำ<br>(Submerso) แบบจมน้ำ<br>เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ<br>ชนิดแบบจมน้ำไม่น้อยกว่า<br>๓ แรงตามมาตรฐาน | ๓๕,๐๐๐          | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>มิถุนายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๑<br>ลำดับที่ ๑<br>(งบประมาณโอนตั้ง<br>รายการใหม่) |
| ๑๓           | ศรวิทย์เกษตร                                  | เครื่องเชื่อมท่อ PE(HDPE)<br>แบบไฮดรอลิก เชื่อมท่อได้<br>ตั้งแต่ขนาด ๕๐ มม. ถึง<br>๓,๖๐๐ มม. จำนวน ๑<br>เครื่อง       | ๕๕,๐๐๐          | -                            | เดือนกุมภาพันธ์ -<br>มิถุนายน ๒๕๖๘                        | -                                                     | ✓                            | -                      | กองช่าง               | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐<br>บททวน ฉบับที่<br>๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗๑<br>ลำดับที่ ๓                                    |
| รวมทั้งสิ้น  |                                               |                                                                                                                       |                 | ๓๕,๐๐๐                       |                                                           | ๑๐                                                    | ๒                            | ๑                      |                       | ๑๓                                                                                                                        |

สรุปรายละเอียดรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประเภทครุภัณฑ์ที่เป็นบริการสาธารณะ

|                              |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| โครงการทั้งหมด               | ๑๐         | โครงการ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างการ     | ๒          | โครงการ |
| โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น | ๑          | โครงการ |
| โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ    | ๗          | โครงการ |
| งบประมาณทั้งสิ้น             | ๑๓,๒๖๐,๐๐๐ | บาท     |
| งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น     | ๓๕,๐๐๐     | บาท     |
| งบประมาณคงเหลือ              | ๑๓,๒๒๕,๐๐๐ | บาท     |

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวสมลวรรณ จบสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นางสาววรกิจ หมายเกื้อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

ผู้ตรวจ

(นายมงคล หกกระโทก)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะโก

## ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน นางสาวอมลวรรณ จบสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

## ปัญหา - อุปสรรค

๑. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันกำหนดระยะเวลาเนื่องจากเงื่อนไขตามระเบียบใหม่ บางโครงการอาจเกิดความล่าช้าเพราะมีงบประมาณจำกัดในการนำไปพัฒนา และความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน
๒. การดำเนินงานไม่เพียงพอประมาณ ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน ( กันยายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ ) ยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ตามปฏิทินแผนการปฏิบัติงานประจำปี บางโครงการมีการคลาดเคลื่อน เนื่องจาก กิจกรรมประจำของแต่ละกอง การกิจของผู้บริหาร การกิจของหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงมีกิจกรรมอื่นที่ต้องดำเนินการในคราวเดียว ทำให้การวางแผนโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาแผนที่กำหนดไว้
๓. การขาดแคลนบุคลากรในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้า และชะลอการดำเนินงานบางโครงการไว้

## ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกองควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ พร้อมทั้งประสานการดำเนินการต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
๒. ประสานงานกับหน่วยงานและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินการร่วมกัน
๓. ควรกระตุ้นเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามแผน การเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน ควรมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อความรอบคอบ ป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นปัญหาใดๆ ที่ยังคงอยู่หรือปัญหาใดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เป้าหมายของ องค์กรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดของเวลา เจริญปริมาณ และเชิงคุณภาพ

