



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ )



โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอสว่างเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๑            | โครงการ อบรม.สัญจร<br>ให้บริการประชาชนร่วมกับ<br>อำเภออื่นเคลื่อนที่ | ๑ โครงการ/ปี จัดทำ<br>กิจกรรมออกหน่วย<br>บริการประชาชนโดย<br>ร่วมกับอำเภอ ร่วมกับ<br>หน่วยงานรัฐต่างๆ  | ๗,๐๐๐    | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ธ.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่<br>๕ (ทบทวนฉบับ<br>ที่ ๓/๒๕๖๖) |
| ๒            | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม                                   | ๓ ครั้ง/ปี จัดกิจกรรม<br>ทำบุญตักบาตร รับประทานอาหาร<br>บรรยายให้ความรู้<br>เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ<br>ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก<br>อบต. พนักงานส่วน<br>ตำบล พนักงานจ้าง | ๑๐,๐๐๐   | ๓๑ มี.ค ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | ๑๑,๖๐๐                   | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่<br>๓ (ทบทวนฉบับ<br>ที่ ๓/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>คำนวณงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                   |  |
| ๓            | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ การ<br>พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์<br>ของหน่วยงาน   | อบต.มีการปรับปรุง<br>เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบัน<br>และทันสมัยอย่างน้อย<br>ปีละ ๒ ครั้ง  | ๘,๐๐๐    | ๑๘ ต.ค. ๖๖   | -   | -                            | ✓                      | ๘,๐๐๐                    | สำนักปลัด         | ข้อบัญญัติ<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗                     |
| ๔            | จ้างประเมินความพึงพอใจ<br>ของประชาชนต่อการ<br>ให้บริการขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหนองตะ<br>ไถ่   | สำรวจความพึงพอใจ<br>ของประชาชนที่มีต่อ<br>หน่วยงานไม่น้อยกว่า<br>๙๕ %  | ๒๐,๐๐๐   | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | -                        | สำนักปลัด         | ข้อบัญญัติ<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗                     |
| ๕            | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้<br>เพิ่มศักยภาพให้กับ<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.<br>พนักงานส่วนตำบล<br>ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง<br>และผู้นำชุมชน | ๑ โครงการ/ปี ผู้บริหาร<br>สมาชิก อบต.<br>พนักงานส่วนตำบล<br>พนักงานจ้าง ผู้นำ<br>ชุมชนจำนวน ๙๐ คน<br>เข้าร่วมรับฟังการอบรม | ๕๐๐,๐๐๐  | ๒๕ มีนาคม๒๕๖๗ -<br>๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗                  | -   | -                            | ✓                      | ๔๑๕,๔๑๕                  | สำนักปลัด         | หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่<br>๓ (ขงทว.มาฉบับ<br>ที่ ๓/๒๕๖๖) |
| ๖            | โครงการส่งเสริม สนับสนุน<br>กิจกรรมการจัดเวทีประชุม<br>ประชาชนเพื่อจัดทำ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น   | ๑ โครงการ/ปี จัดการ<br>ประชุมระดับตำบล<br>เพื่อจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่นประจำปี  | ๒๐,๐๐๐   | ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗                                     | ✓   | -                            | -                      | -                        | สำนักปลัด         | หน้าที่ ๙๓ ลำดับที่<br>๔ (ขงทว.มาฉบับ<br>ที่ ๓/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าโครงการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|--|---|----------|--|---|--------------------------|--------------------|---|
|              |  |   |          |  |   |                          |                    |   |
| ๗            | โครงการปรับปรุงแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   | ๒ ครั้ง/ปี ปรับปรุงและ<br>จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี<br>ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป<br>ให้สมบูรณ์   | ๒๕๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓ - -   | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่<br>๑ (บทประมาณฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๘            | โครงการฝึกอบรมและให้<br>ความรู้เพิ่มศักยภาพกลุ่ม<br>อาชีพคนหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ<br>ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน<br>ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน<br>ผู้นำองค์กรในชุมชนและ<br>ประชาชนทั่วไป | ๓ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ<br>ตามกลุ่มอาชีพให้กับ<br>กลุ่มสตรีแม่บ้านผู้นำ<br>องค์กรและประชาชน<br>ทั่วไป จำนวน ๓๕๐ คน | ๒๕๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓ - -   | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่<br>๒ (บทประมาณฉบับที่<br>๑/๒๕๖๖)  |
| ๙            | โครงการส่งเสริมอาชีพ<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้<br>กิจกรรม : จัดทำผลิตภัณฑ์<br>ที่ความสะอาด<br>ขนส่งจากนครสวรรค์   | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้ทำผลิตภัณฑ์<br>ที่ความสะอาด<br>ขนส่งจาก<br>นครสวรรค์  | ๕๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓ - -   | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่<br>๕ (บทประมาณฉบับที่<br>๑/๒๕๖๖)  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|---|----------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |   |          |                                    | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๓๐           | โครงการส่งเสริมการ<br>อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ<br>บำบัดน้ำเสีย   | ๑ โครงการ/ปี จัด<br>ฝึกอบรมให้ความรู้การ<br>บำบัดน้ำเสียแก่<br>ผู้ประกอบการ ร้านค้า<br>ทั่วไป | ๒๐,๐๐๐   | ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖                  | -   | -                            | ✓                      | ๑๙,๕๘๑                   | สาธารณสุข          | หน้าที่ ๒๑๑ ลำดับที่<br>๕ (ทบพนาฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๓๑           | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม<br>พระเกียรติ                           | ๒ โครงการ/ปี จัด<br>กิจกรรมปลูกต้นไม้<br>จำนวน ๑๕๐ ต้น ในบริเวณ<br>ที่สาธารณประโยชน์          | ๑๐๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗            | ✓   | -                            | -                      | -                        | สำนักงานปลัด       | หน้าที่ ๒๗๔ ลำดับ<br>ที่ ๔ (ทบพนา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๒           | โครงการบำรุงดูแลรักษา<br>ต้นไม้เขตพื้นที่<br>สาธารณประโยชน์    | ๑ โครงการ/ปี ดูแล<br>บำรุงรักษาต้นไม้ใน<br>บริเวณที่<br>สาธารณประโยชน์<br>ภายในตำบลหนองตะกั่ว | ๓๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗            | -   | -                            | ✓                      | ๒๗,๑๐๐                   | สำนักงานปลัด       | หน้าที่ ๒๗๕ ลำดับ<br>ที่ ๗ (ทบพนา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๓           | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์<br>ส่งช่างพร้อมเสาระบบ<br>โซล่าเซลล์ | ติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน<br>๑๔ ชุด   | ๕๐๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗            | ✓   | -                            | -                      | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ<br>ที่ ๑ (ทบพนา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | หน่วย<br>คำนวณงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|-------------------|---|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ<br>เป็น                        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                   |   |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างขยายถนน<br>คสล.สายกลางบ้านโนน<br>ตะแบง บ้านโนนตะแบง<br>หมู่ที่ ๘      | ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร<br>ยาว ๕๕๐ เมตร หน้า<br>เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๗๕ ตารางเมตรไม่มี<br>ไหล่ทาง<br>หรือขยายโครงการ<br>และป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวนอย่าง<br>ละ ๑ ป้าย ตามแบบ<br>แปลน อยต.กำหนด | ๕๗๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง           | หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับ<br>ที่ ๒๓๔ (ทบทวน)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านนางสาวนิ<br>รัชฎา-ศาลเตาปู บ้านสาม<br>ป่า หมู่ที่ ๙ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๓๕๐ เมตร หน้า<br>เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๗๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>ศุกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๕<br>เมตร(ตามแบบแปลน<br>อยต.กำหนด)                      | ๕๘๖,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง           | หน้าที่ ๒๕๕ ลำดับ<br>ที่ ๔๘๘ (ทบทวน)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|---|--|----------|--|---|--------------------------|--------------------|---|
|              |   |  |          |  |   |                          |                    |   |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านมาย้อยู่ฝั่ง<br>บ้านนางวิรัตน์ บ้านหนอง<br>แวง หมู่ที่ ๕ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๓๓๐ เมตร ทน<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๕๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตร(ตามแบบแปลน<br>อบต.ป่าหนาด) | ๕๕๓,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๒๔๓ ลำดับ<br>ที่ ๕๓๓ (พบพวมา<br>ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖) |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านมาย<br>ประสงค์-บ้านบางประเสริฐ<br>บ้านสองศรี หมู่ที่ ๔   | ขนาดกว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๓๕๐ เมตร ทน<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุยกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตร(ตามแบบแปลน<br>อบต.ป่าหนาด) | ๕๑๗,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๒๔๓ ลำดับ<br>ที่ ๕๖๗ (พบพวมา<br>ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                     | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๑๘           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านนาสาย<br>สองบ้านนาขงถึง บ้าน<br>หนองพยอม หมู่ที่ ๖ | ขนาดกว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๓๕๐ เมตร ทน<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมธงไม้ล่ทางหิน<br>คฤกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตร(ตามแบบแปลน<br>อบต.กำทวด)                    | ๕๓๗,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๒๕๗ ลำดับ<br>ที่ ๕๘๐ (ทบทวน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๑๙           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายเสียบคลองยาง<br>บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐              | ขนาดกว้าง ๓ เมตร<br>ยาว ๓๕๐ เมตร ทน<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๕๖๐ ตารางเมตร ไม่มี<br>ไหล่ทางพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย<br>ตามแบบแปลน อบต.<br>กำทวด | ๓๐๔,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๒๕๕ ลำดับ<br>ที่ ๕๐๕ (ทบทวน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|---|--|----------|--|---|--------------------------|--------------------|---|
|              |   |  |          |  |   |                          |                    |   |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายสะพานป่าถ้ำ<br>ไรนาวิชัย บ้านหนองแสง<br>หมู่ที่ ๑๒ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๒๐ เมตร ทน<br>เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรคิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมส่งต่อทางขึ้น<br>คลองกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตร(ตามแบบแปลน<br>อบต.ป่าหนาด) | ๕๑๗,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | √ - -   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๒๐๒ ลำดับ<br>ที่ ๕๓๓ (พบพวนฯ<br>ฉบับที่ ๘/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                     | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายหนองสีดา-บ้าน<br>นางเดือนจ. บ้านกุดชุมฉิม<br>หมู่ที่ ๓ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๓๗๐ เมตร หน้า<br>เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร คิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๘๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คูกกว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๓๕<br>เมตรพร้อมป้าย<br>โครงการและป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวนอย่างละ ๓ ป้าย<br>คนแบบแปลน อบต.<br>กำแพง | ๕๘๔,๐๐๐  | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๒๓๗ ลำดับ<br>ที่ ๕๕๔ (บททบท<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๒๒           | โครงการก่อสร้างรั้ว<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>หนองตะโก                            | ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว<br>๒๕๐ เมตรหรือพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๕๐๐<br>ตารางเมตร ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำแพง   | ๕๘๐,๐๐๐  | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๒๒๑ ลำดับ<br>ที่ ๕๐๔ (บททบท<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                     | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๒๓           | โครงการชุดออกสระเก็บ<br>น้ำสาธารณะประโชน้ำท่า<br>โป่ง บ้านหนองตะโก หมู่ที่<br>๒ | ดำเนินการชุดลอก<br>ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๕๐ เมตรลึก ๒<br>เมตร ปริมาตรดินขุด<br>๘,๘๖๘ ลูกบาศก์เมตร<br>ตามแบบแปลน อบต.<br>กำพวด          | ๔๙๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | วันที่ ๑๓๓ ลำดับ<br>ที่ ๓๕ (ทบทวนมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๒๔           | โครงการปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน บ้านโสก<br>จาน หมู่ที่ ๗                   | ดำเนินการปรับปรุง<br>ระบบกรองน้ำ ขนาด<br>กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๒<br>เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๖๐ ตาราง<br>เมตร ตามแบบแปลน<br>อบต.กำพวด | ๔๕๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | วันที่ ๑๓๒ ลำดับ<br>ที่ ๓๖ (ทบทวนมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---|---|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--|
|              |   |   |          |  |   |                          |                    |  |
| ๒๕           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านสามแยก<br>ท้ายบ้านถึงบ้านมายรัชน<br>บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓๓ | ขนาดกว้าง ๕ เมตร<br>ยาว ๑๒๐ เมตร ทน<br>เฉลี่ย ๐.๓๕ เมตรคิด<br>เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๖๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุกวางข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕<br>เมตร ความแบบแปลน<br>ยบต.กำหนด | ๕๑๗,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | √ - -   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๒๖๑ ลำดับ<br>ที่ ๕๐๘ (ทบทวน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๒๖           | โครงการก่อสร้างฝายปิดร่อง<br>ระบายน้ำ คสล.สาย<br>กลางบ้านหัวรัวัด บ้านหัว<br>วัดหมู่ที่ ๑ | ดำเนินการก่อสร้างฝาย<br>ร่องระบายน้ำ คสล.<br>ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๐.๕๐ เมตรหนา<br>๐.๓๐ เมตรจำนวน<br>๑,๐๐๐ อันและ<br>ประกอบติดตั้ง ตาม<br>แบบแปลน ยบต.กำหนด  | ๕๓๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | √ - -   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๒๓๓ ลำดับ<br>ที่ ๕๕๐ (ทบทวน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---|---|-----------|--|---|--------------------------|--------------------|--|
|              |   |   |           |  |   |                          |                    |  |
| ๒๗           | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน<br>โนนตะแบง-บ้านสุขัง หมู่ที่<br>๘ บ้านโนนตะแบง ตำบล<br>หนองละบัว อำเภอสูงเนิน      | กว้าง ๖ เมตร ยาว<br>๑,๒๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐<br>ตารางเมตร หรือแปลง<br>ไร่ส่วทางหิมศอุกข้างละ<br>๐.๕๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร ตามแบบ<br>แปลน อบต.กำพวด       | ๗,๘๖๓,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๓๕ ลำดับ<br>ที่ ๑๐๓ (พบทวงมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๒๘           | ซ่อมสร้างถนน คสล.สาย<br>บ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง<br>หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตะแบง<br>ตำบลหนองละบัว อำเภอสูง<br>เนิน | กว้าง ๖ เมตร ยาว<br>๑,๓๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐<br>ตารางเมตร หรือแปลง<br>ไร่ส่วทางหิมศอุกกว้าง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม<br>แบบแปลน อบต.กำพวด | ๕,๘๖๙,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๐๓ ลำดับ<br>ที่ ๑๘ (พบทวงมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|---|-----------|--|---|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |   |           |  |   |                          |                    |  |
| ๒๙           | ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน<br>สองคร-บ้านหนองพยอม<br>หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร ตำบล<br>หนองตะโก้ อำเภอสูงเนิน<br>จังหวัดนครราชสีมา    | กว้าง ๖ เมตร ยาว<br>๒,๐๐๐ เมตร ทน<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐<br>ตารางเมตร พร้อมลง<br>ไหล่ ทางหินคลุกกว้าง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม<br>แบบแปลน อบต.กำพวด | ๔,๘๗๖,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓ - -   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๔๑ ลำดับ<br>ที่ ๓๑๖ (ทบทวนมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๐           | ก่อสร้างถนน คสล. สาย<br>บ้านสวนป่า-บ้านหัวนา<br>หมู่ที่ ๙ บ้านสวนป่า ตำบล<br>หนองตะโก้ อำเภอสูงเนิน<br>จังหวัดนครราชสีมา | กว้าง ๕ เมตร ยาว<br>๑,๕๐๐ เมตร ทน<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐<br>ตารางเมตร พร้อมลง<br>ไหล่ทางหินคลุกกว้าง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม<br>แบบแปลน อบต.กำพวด   | ๔,๗๘๘,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓ - -   | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๐๔ ลำดับ<br>ที่ ๓๐ (ทบทวนมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>คำนวณงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---|---|-----------|--|---|--------------------------|-------------------|--|
|              |   |   |           |  |   |                          |                   |  |
| ๓๑           | ก่อสร้างถนน คสล.สายทล.<br>๒๔-บ้านบางมะณี หมู่ที่<br>๓๑บ้านห้วยมา ตำบลหนอง<br>ตะไคร้ อำเภอสูงเนิน<br>จังหวัดนครราชสีมา | กว้าง ๕ เมตร ยาว<br>๑.๕๐ เมตร ทน ๐.๓๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตาราง<br>เมตร พร้อมลงไหล่ทาง<br>หินคลุก กว้างข้างละ<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๔,๗๕๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงไหล่ทางหิน<br>คลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร ทน ๐.๓๕<br>เมตร ตามแบบแปลน<br>ฮบต.กำหนด | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | กองช่าง           | หน้าที่ ๒๐๒ ลำดับ<br>ที่ ๓๒๑ (บทบรรณา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ          | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---|---|-----------|--|---|-----------------------------------|--------------------|--|
|              |   |   |           |  |   |                                   |                    |  |
| ๓๒           | โครงการซ่อมสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านหัววัด -<br>บ้านหนองตะโก(ข้างบ้าน<br>หนองตะโก) บ้านหนองตะ<br>โก หมู่ที่ ๒ | กว้าง ๖ ม.ยาว ๓๘๕<br>ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี<br>พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย<br>กว่า ๒,๓๑๐ ตร.ม.<br>พร้อมไหล่ทางหินคลุก<br>กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม.<br>หนา ๐.๑๕ ม.สามแบบ<br>แปลน อบต.เก่าทนต์           | ๑,๖๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ๑,๖๑๐,๐๐๐ เงิน<br>อุดหนุนเฉพาะกิจ | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๓๓ ลำดับ<br>ที่ ๔๔ (พบพจนา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๓           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายกลางบ้านหัววัด<br>บ้านหัววัด หมู่ที่ ๓   | ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว<br>๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง<br>เมตร พร้อมไหล่ทาง<br>หินคลุกกว้างข้างละ<br>๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตรตามแบบแปลน<br>อบต.เก่าทนต์ | ๔๘๗,๐๐๐   | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | เงินจ่ายขาดเงิน<br>สะสม           | กองช่าง            | หน้าที่ ๑๐๕ ข้อ<br>๓๒ (พบพจนา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)       |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ |                              |                         | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|--|---|----------|--|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|              |  |   |          |  |   | ยังไม่ได้<br>เป็นการ     | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  |                    |   |
| ๓๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายศาลปู่ด้า-ทล.<br>๑๐๕๖ บ้านหนองตะโก<br>หมู่ที่ ๒ | ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว<br>๓๗ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๒๒๒ ตาราง<br>เมตรพร้อมลงไหล่ทาง<br>หินคลุกกว้างข้างละ<br>๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตร ตามแบบแปลน<br>อบต. กัทหนต  | ๒๒๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | -                            | เงินจ่ายขาดเงิน<br>สะสม | กองช่าง            | หน้าที่ ๑๐๕ ข้อ<br>๒๒ (บทหนา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๕           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายสามแยกศาลปู่ด้า<br>บ้านกุดเขิน หมู่ที่ ๓        | ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว<br>๓๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง<br>เมตรพร้อมลงไหล่ทาง<br>หินคลุกกว้างข้างละ<br>๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตร ตามแบบแปลน<br>อบต. กัทหนต | ๕๘๗,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | -                            | เงินจ่ายขาดเงิน<br>สะสม | กองช่าง            | หน้าที่ ๑๐๖ ข้อ<br>๕๒ (บทหนา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เนินการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๓๖           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายสองทาง-ห้วยพาก<br>ห้วย หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร | ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว<br>๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑๕๐ ตาราง<br>เมตรไม่มีไหล่ทางพร้อม<br>วางท่อ คสล.เส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง ๓.๐๐ เมตร<br>จำนวน ๕ ท่อน ตาม<br>แบบแปลน อบต.<br>กำหนด | ๑๗๗,๐๐๐  | ๓ พ.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | √   | -                            | -                      | เงินจ่ายขาดเงิน<br>สะสม  | กองช่าง            | หน้าที่ ๑๒๕ ซื่อ<br>๓๑ (ทบพวมา)<br>ฉบับที่ ๗/๑๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------|
|              |   |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |   |          |
| ๓๗           | โครงการก่อสร้างถนนหิน<br>คลุกสายบ้านนายพุด-ที่<br>สาธารณะป่าช้า บ้าน<br>สองศรี หมู่ที่ ๔    | งานดินถมขนาดกว้าง ๖<br>เมตรยาว ๒๐๐ เมตร<br>หนา ๑.๐๐ เมตร<br>ปริมาณหินถม ๑,๒๐๐<br>ลูกบาศก์เมตรลงชั้น<br>คลุกขนาดกว้าง ๕<br>เมตรยาว ๒๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>ปริมาณหินในคลุก ๑๕๐<br>ลูกบาศก์เมตรและเกรด<br>ปรับเกลือบดทับแน่น<br>ตามแบบแปลน อบต.<br>กำพูนต | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๒๖ ข้อ<br>๓๔ (ทพพวบ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |          |
| ๓๘           | โครงการก่อสร้างขยายถนน<br>คสล.บ้านนางน้อย ถึง<br>บ้านนายสมศักดิ์ บ้าน<br>หนองม่วง หมู่ที่ ๕ | ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร<br>ยาว ๕๓๐ เมตรหนา<br>๐.๑๕ เมตร คิดเป็น<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๐<br>ตารางเมตรไม่มีไหล่<br>ทางตามแบบแปลน<br>อบต. กำพูนต  | ๕๗๕,๐๐๐  | ๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๔๔ ข้อ<br>๑๕๘ (ทพพวบ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |   |          |
| ๓๙           | โครงการก่อสร้างถนนหิน<br>คลุกลายที่หนองโน-โนนยาย<br>หัว บ้านหนองพยอม หมู่ที่<br>๖ | ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว<br>๑,๒๐๐ เมตรหนา<br>๐.๑๐ เมตร คิดเป็น<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๗,๒๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมการปรับปรุงเสียด<br>บดทับแน่น ตามแบบ<br>แปลน อบต. กิ่งทนต์ | ๙๙๕,๐๐๐  | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๕๖ ข้อ<br>๒๖๙ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๔๐           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คลุกลายบ้านนาจันิม บ้าน<br>โสกจาน หมู่ที่ ๗                 | ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว<br>๙๑ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑๒๙ ตาราง<br>เมตรไม่มีให้ค่าทาง ตาม<br>แบบแปลน อบต.<br>กิ่งทนต์                           | ๙๖,๐๐๐   | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๖๖ ข้อ<br>๒๑๑ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๔๑           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านนาข่อย<br>บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗                   | ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว<br>๙๕ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๑๓๕ ตาราง<br>เมตรไม่มีให้ค่าทาง ตาม<br>แบบแปลน อบต.<br>กิ่งทนต์                           | ๙๘,๐๐๐   | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๖๖ ข้อ<br>๒๐๓ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ                                    |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ<br>เป็น                        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |   |
| ๔๒           | โครงการก่อสร้างถนน คล.สายพล.๑๐๕๖ ถึง บ้านนางพ่วง บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗ | ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๒๐ เมตร พน. ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง ตามแบบแปลน ฮสท. กำหนด               | ๒๗๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗                               | ✓   | -                            | -                      | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๒๐๕ ข้อ ๓๒๕ (พบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖) |
| ๔๓           | โครงการก่อสร้างถนน คล.สายประปา ถึง ไร่ นายไต้ บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘  | ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๗๐ เมตรพน. ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรพน. ๐.๑๕ | ๒๖๒,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗                               | ✓   | -                            | -                      | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๑๗๕ ข้อ ๒๓๕ (พบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|--|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |  |          |  |   |                          |                    |  |
| ๔๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>ศาล สายบ้านโนนตะแบง<br>ถึงบ้านสุโขทัย บ้านโนน<br>ตะแบง หมู่ที่ ๘ | ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖<br>เมตรยาว ๓๕ เมตรหนา<br>๐.๑๕ เมตรคิดเป็น<br>พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔<br>ตารางเมตร ช่วงที่ ๒<br>ขนาดกว้าง ๖ เมตร<br>ยาว ๔๓ เมตรหนา<br>๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๒๕๖<br>ตารางเมตรพร้อมลง<br>ไหล่ทางหินคลุกกว้าง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๒๕๗,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓ - -   | -                        | กองช่าง            | วันที่ ๑๓๖ ข้อ<br>๒๓๖ (บทวนมา<br>ฉบับที่ ๘/๒๕๖๖) |
| ๔๕           | โครงการก่อสร้างถนน<br>ศาล สายบ้านนาหนอง<br>นายเพชร บ้านสวนป่า<br>หมู่ที่ ๔             | ขนาดกว้าง ๔ เมตร<br>ยาว ๑๖๕ เมตรหนา<br>๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า ๖๖๐<br>ตารางเมตรพร้อมลง<br>ไหล่ทางหินคลุกกว้าง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม<br>แบบแปลน อบต.<br>กักหวัด   | ๔๙๕,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓ - -   | -                        | กองช่าง            | วันที่ ๑๓๗ ข้อ<br>๒๔๑ (บทวนมา<br>ฉบับที่ ๘/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |   |          |
| ๔๖           | โครงการก่อสร้างถนนดิน<br>คลุมสายประปา-ที่<br>สาธารณะ บ้านสองคร<br>หมู่ที่ ๑๐ | งานดินขนาดกว้าง ๖<br>เมตรยาว ๔๐๐ เมตร<br>หนา ๑.๐๐ เมตร<br>ปริมาณดินถม ๒,๔๐๐<br>ลูกบาศก์เมตรลงหิน<br>คลุกขนาดกว้าง ๕<br>เมตรยาว ๔๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร<br>ปริมาณหินคลุก ๓๐๐<br>ลูกบาศก์เมตรและเกรด<br>ปรับหน้าที่ยึดกับแนบ<br>ตามแบบแปลน อบต.<br>กำแพง | ๓๔๕,๐๐๐  | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | √   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๓๘๖ ข้อ<br>๒๔๕ (บทความ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>คำนวณเงินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|--|---|----------|--|---|--------------------------|-----------------------|---|
|              |  |   |          |  |   |                          |                       |   |
| ๔๗           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านมาบุญ-บ้าน<br>นายมาน บ้านวังมา หมู่ที่<br>๓๓        | ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว<br>๓๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง<br>เมตรพร้อมลงไหล่ทาง<br>หินคลุกกว้างข้างละ<br>๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตร ตามแบบแปลน<br>อบต. กิ่งกต  | ๕๘๗,๐๐๐  | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | กองช่าง               | หน้าที่ ๑๙๖ ข้อ<br>๒๘๘ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๔๘           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล.สายบ้านนางหลงมาถึง<br>ไร่นาสตรี บ้านหนอง<br>แสง หมู่ที่ ๑๒ | ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว<br>๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง<br>เมตร พร้อมลงไหล่<br>ทางหินคลุกกว้างข้างละ<br>๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕<br>เมตรตามแบบแปลน<br>อบต. กิ่งกต | ๕๘๗,๐๐๐  | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                        | กองช่าง               | หน้าที่ ๒๐๔ ข้อ<br>๓๒๗ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                              | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |   |          |
| ๔๙           | โครงการก่อสร้าง<br>คานหน้า ที่ทำการองค์การ<br>บริหารส่วนตำบลหนองตะ<br>ไถ่    | ดำเนินการก่อสร้าง<br>คานหน้า ขนาดกว้าง ๒<br>เมตรยาว ๑๒๒ เมตร<br>ตามแบบแปลน อบต.<br>กำหนด   | ๙๕๐,๐๐๐  | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๙๗ ซอย ๘<br>(ทพทวนาฉบับที่<br>๑/๒๕๖๖)   |          |
| ๕๐           | โครงการก่อสร้างท่อ<br>ระบายน้ำที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>หนองตะไถ่ | วางท่อระบายน้ำขนาด<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>๐.๖๐ เมตรจำนวน<br>๒๐๐ เมตรพร้อมติดตั้ง<br>ปลอกขนาดเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร<br>จำนวน ๙ ซ่อ ตาม<br>แบบแปลน อบต.<br>กำหนด | ๔๖๘,๐๐๐  | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๙๗ ซอย ๘<br>(ทพทวนาฉบับที่<br>๑/๒๕๖๖)   |          |
| ๕๓           | โครงการต่อเติมอาคาร<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    | ขนาดกว้าง ๕.๖๐ เมตร<br>ยาว ๑๒ เมตร ตาม<br>แบบแปลน อบต.กำหนด  | ๗๕๗,๐๐๐  | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๐๒ ซอย<br>๖ (ทพทวนาฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                     | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|----------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |   |          |                                    | ยังไม่ได้<br>เนินการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๕๖           | โครงการก่อสร้างประตู<br>ทางเข้า-ทางออกด้านข้าง<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบล<br>หนองตะไ้ | ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว<br>๔ เมตร ตามแบบ<br>แปลน อบต. ก่าหนวด   | ๑๖๐,๐๐๐  | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๗ ข้อ<br>๓๐ (บทบรรณา<br>ณฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๖)     |          |
| ๕๓           | โครงการต่อเติมอาคาร<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล<br>หนองตะไ้   | ติดตั้งผนังอยู่ยืม<br>และบานกระจกทึบ<br>พร้อมประตู ๒ บาน<br>ขนาดกว้าง ๒.๕๕ เมตร<br>ยาว ๔.๖๕ เมตร ตาม<br>แบบแปลน อบต.<br>ก่าหนวด | ๑๕๐,๐๐๐  | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗            | ✓   | -                            | -                      | กองช่าง                  | หน้าที่ ๑๐๒ ข้อ<br>๕ (บทบรรณาณฉบับที่<br>๑๖/๒๕๖๖)      |          |
| ๕๔           | โครงการส่งเสริม สนับสนุน<br>รณรงค์ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาด้านการจราจรเพื่อ<br>ลดอุบัติเหตุ(ช่วงสงกรานต์) | ๑ โครงการ/ปี ดูแล<br>ทำรณรงค์ประชาสัมพันธ์<br>บริเวณที่<br>สาธารณประโยชน์<br>ภายในตำบลหนองตะไ้                                  | ๓๐,๐๐๐   | ๒๕ มี.ค. ๖๖ - ๔<br>มี.ค.๖๗         | -   | -                            | ✓                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่<br>๒ (บทบรรณาณฉบับ<br>ที่ ๑๖/๒๕๖๖) |          |
| ๕๕           | โครงการส่งเสริม สนับสนุน<br>รณรงค์ป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาด้านการจราจรเพื่อ<br>ลดอุบัติเหตุ(ช่วงสงกรานต์) | ๑ โครงการ/ปี จัด<br>กิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๗<br>กันยายน ร่วมกับ<br>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  | ๓๐,๐๐๐   | ๑๓ มี.ย.๖๗ - ๑๓<br>มี.ย.๖๗         | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่<br>๓ (บทบรรณาณฉบับ<br>ที่ ๑๖/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๓) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                      | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------|
|              |   |  |          |  | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ                              | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |   |          |
| ๕๖           | โครงการฝึกซ้อมแผน<br>ป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย              | ๒ โครงการ/ปี จัด<br>ฝึกอบรมให้ความรู้<br>สำหรับผู้เข้าร่วม | ๕๐,๐๐๐   | ๑.๓.๒๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                             | √   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่<br>๓ (พบพจนานุกรม<br>ที่ ๑/๒๕๖๖)    |          |
| ๕๗           | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ตำบลหนองตะโก | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้                         | ๑๕,๐๐๐   | ๑.๓.๒๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                              | √   | -                            | -                      | กองการศึกษา              | หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับที่<br>๓๔ (พบพจนาน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |          |
| ๕๘           | โครงการโลกสวยด้วยมือหนู   | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้                         | ๑๕,๐๐๐   | ๑.๓.๒๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                              | √   | -                            | -                      | กองการศึกษา              | หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับ<br>ที่ ๒๓ (พบพจนาน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๕๙           | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>เศรษฐกิจพอเพียง                   | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้                         | ๑๕,๐๐๐   | ๑.๓.๒๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                             | √   | -                            | -                      | กองการศึกษา              | หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับที่<br>๓๓ (พบพจนาน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |          |
| ๖๐           | โครงการส่งเสริมพัฒนา<br>ศักยภาพเด็กและเยาวชน<br>ตำบลหนองตะโก    | ๑ ครั้ง/ปี จัดกิจกรรม<br>งานวันเด็ก                        | ๑๘,๐๐๐   | ๑.๓.๒๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                             | -   | -                            | √                      | กองการศึกษา              | หน้าที่ ๖๖๔ ลำดับ<br>ที่ ๑ (พบพจนาน<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---|--|-----------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |   |  |           |                                    | ยังไม่ได้<br>เริ่มการ                               | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๖๑           | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา   | ๑ ศูนย์/ ๕ โรงเรียน<br>อุดหนุนโรงเรียนอาหาร<br>กลางวันเด็กปฐมวัย | ๕๓๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗           | -   | ✓                            | -                      | ๓๖๕,๒๒๕                  | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๗๐ ลำดับ<br>ที่ ๗ (ทพทพทพ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๖๒           | โครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษาสำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอง<br>ตะไคร้ | ๒๕๕ วัน อุดหนุนค่า<br>จัดการเรียนการสอน<br>สำหรับนักเรียน        | ๒๓๓,๓๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗           | -   | ✓                            | -                      | ๑๓๙,๕๖๖                  | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๗๐ ลำดับ<br>ที่ ๑๗ (ทพทพทพ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๖๓           | เงินอุดหนุนส่วนราชการ   | ๑ ศูนย์/๕ โรงเรียน<br>อุดหนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียน (สพฐ.)     | ๓,๘๖๗,๖๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗           | -   | ✓                            | -                      | ๙๒๒,๖๐๐                  | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๗๐ ลำดับ<br>ที่ ๖ (ทพทพทพ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                   | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ<br>เป็น                        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๖๔           | คำบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัข<br>และแมวตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑ โครงการ/ปี ค่าใช้จ่าย<br>ในการสำรวจข้อมูลและ<br>ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม<br>โครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรค<br>พิษสุนัขบ้า ตามพระ<br>ปณิธาน ศาสตราจารย์<br>ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา<br>ภรณวลัยลักษณ์ อัคร<br>ราชกุมารีกรมพระศรี<br>สวางคवंม วรพัฑฒิน<br>ราชานารี | ๑๘,๐๐๐   | ๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | √   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๖ ลำดับ<br>ที่ ๘ (พบหมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๖๕           | โครงการชุมชนสะอาด<br>ปราศจากถุงขยะป้องกัน<br>โรคใช้เสียดอก                                  | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้, รมรงค์<br>กำจัดถุงขยะ   | ๒๐๐,๐๐๐  | ๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | -   | -                            | √                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๕ ลำดับ<br>ที่ ๘ (พบหมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                     | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|----------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |  |          |                                    | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๖๖           | โครงการพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตำบล<br>หนองตะไคร้   | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้ผู้สูงอายุ,<br>ตรวจสอบสภาพให้กับ<br>ผู้สูงอายุ                         | ๓๐,๐๐๐   | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๕ ลำดับ<br>ที่ ๔ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |          |
| ๖๗           | โครงการส่งเสริมการ<br>จัดการขยะในครัวเรือนและ<br>ในพื้นที่ตำบลหนองตะไคร้  | ๒๒ หมู่บ้าน จัดอบรม<br>ให้ความรู้, จัดกิจกรรม<br>คัดแยกขยะตามหมู่บ้าน<br>, จัดหาถังขยะให้กับ<br>หมู่บ้าน | ๓๐,๐๐๐   | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๖ ลำดับ<br>ที่ ๒ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |          |
| ๖๘           | โครงการส่งเสริมสุขภาพ<br>หญิงตั้งครรภ์เชิงรุก<br>ภาวะคลอดก่อนกำหนด  | จัดอบรมให้ความรู้หญิง<br>ตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบล<br>หนองตะไคร้ ๑๒ หมู่บ้าน                                | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๓ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๖๙           | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค<br>คนปกติอดภัย จากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ<br>พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า<br>จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร<br>ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ศวีมล วรชิตติยราชกุมารี | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้, รมวงส์ฮีด<br>วัดขึ้นถึงสุนัขบ้านตาม<br>หมู่บ้าน                      | ๓๐,๐๐๐   | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗           | -   | ✓                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๖ ลำดับ<br>ที่ ๑๐ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                     | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |  |          |  | ยังไม่<br>เป็น<br>การ                               | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๓๐           | โครงการอบรมอาสาสมัคร<br>ท้องถิ่นรักษ์โลก(ออส.)  | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้ , ส่งบุคลากร<br>สมัครเป็น ออส.  | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๗ ลำดับ<br>ที่ ๑๒ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๓๑           | โครงการฝึกอบรมและให้<br>ความรู้การป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต                   | ๒ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้ , รมรณรงค์<br>พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา<br>เสพติด | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่<br>๓ (ทพพวมาฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖)    |          |
| ๓๒           | โครงการควบคุมโรคขาด-<br>สารไอโอดีนของสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | การส่งเสริมให้<br>ร้านอาหารใช้เกลือและ<br>ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน  | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๘ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๓๓           | โครงการควบคุมโรค<br>มาลาเรีย ของสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี      | ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก ๑๒<br>หมู่บ้าน  | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๙ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๓๔           | โครงการควบคุมโรค<br>หนองพอกีของสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี       | ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก ๑๒<br>หมู่บ้าน  | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๘๙ ลำดับ<br>ที่ ๒๐ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                          | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>คำนวณงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|--|----------|---|---|--------------------------|-------------------|--|
|              |  |  |          |   |   |                          |                   |  |
| ๓๕           | โครงการช่วยเหลือการคิด<br>เอกสารแม่สู่ลูก<br>สภาภคชาติไทย พระเจ้า<br>วงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมส<br>วลีพระวรราชราชินีดัดมาด | ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก ๓๒<br>หมู่บ้าน    | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                      | ✓   | -                        | กอง<br>สาธารณสุข  | หน้าที่ ๒๘๙ ลำดับ<br>ที่ ๒๓ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๖           | โครงการตรวจสุขภาพ<br>เคลื่อนที่ สัมเด็จพระเจ้าลูก<br>เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์อัครราชกุมารี                      | ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก ๓๒<br>หมู่บ้าน    | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                      | ✓   | -                        | กอง<br>สาธารณสุข  | หน้าที่ ๒๘๙ ลำดับ<br>ที่ ๒๓ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๗           | โครงการตามพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุขอื่นๆ<br>(โครงการควบคุมและ<br>ป้องกันภาวะโรคติดต่อ)                               | ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก ๓๒<br>หมู่บ้าน    | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                      | ✓   | -                        | กอง<br>สาธารณสุข  | หน้าที่ ๒๘๙ ลำดับ<br>ที่ ๒๓ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๘           | โครงการปรับปรุงภาวะ<br>โภชนาการและสุขภาพเด็ก<br>ของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี                   | แม่และเด็กในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะโก ๓๒<br>หมู่บ้าน | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                      | ✓   | -                        | กอง<br>สาธารณสุข  | หน้าที่ ๒๘๙ ลำดับ<br>ที่ ๒๕ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                      | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |   |          |
| ๓๕           | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี  | ประชาชนในพื้นที่<br>ตำบลหนองตะกั่ว<br>จำนวน ๒๕ คน      | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๔๐ ลำดับ<br>ที่ ๒๕ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๔๐           | โครงการรณรงค์และ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด To<br>be number one (ศูนย์<br>เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/<br>หมู่บ้าน) ขุขันธ์พร้อม<br>หญิงอุบลรัตนราชกัญญา<br>สิริวัฒนาพรรณวดี | เด็กและเยาวชน อายุ<br>๑๓-๒๔ ปี และ อสม.<br>จำนวน ๕๐ คน | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๔๐ ลำดับ<br>ที่ ๒๖ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๔๓           | โครงการส่งเสริม<br>โภชนาการและสุขภาพ<br>อนามัยแม่และเด็กของ<br>สมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ  | ให้ความรู้หญิงให้แม่<br>บุตรและหญิงตั้งครรภ์           | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๔๐ ลำดับ<br>ที่ ๒๗ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๔๖           | โครงการสืบสานพระราช<br>ปณิธานสมเด็จพระเจ้า<br>แม่จิงเต็ม   | ให้ความรู้ สตรี<br>กลุ่มเป้าหมาย                       | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓   | -                            | -                      | กอง<br>สาธารณสุข         | หน้าที่ ๒๔๐ ลำดับ<br>ที่ ๒๘ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|---|----------|--|---|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |   |          |  |   |                          |                    |  |
| ๘๓           | โครงการอบรมหมอยูนิบัน<br>ในพระราชประสงค์   | หมอยูนิบัน  | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓ - -   | -                        | กอง<br>สาธารณสุขฯ  | หน้าที่ ๒๔๐ ลำดับ<br>ที่ ๒๔ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๘๔           | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียน<br>หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ<br>ภัย | ๒ โครงการ/ปี ให้ความ<br>ช่วยเหลือ เยียวยาผู้<br>ได้รับผลกระทบ,<br>ส่งเสริมอาชีพ                         | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓ - -   | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๒๖๘ ลำดับ<br>ที่ ๓ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๘๕           | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นส่งเสริม<br>และพัฒนาคุณภาพชีวิต                     | ๒ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้ , ส่งเสริม<br>อาชีพสร้างรายได้, ใ้<br>ความช่วยเหลือ<br>ครอบครัวยากจน | ๓๕๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.<br>๖๗                           | ✓ - -   | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๒๖๘ ลำดับ<br>ที่ ๔ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๘๖           | โครงการปกป้องสถาบัน<br>และวัฒนธรรมของชาติ  | ๑ โครงการ/ปี จัด<br>กิจกรรมสร้างความ<br>จงรักภักดีต่อสถาบัน   | ๒๐,๐๐๐   | ๔ เม.ย. ๖๖   | ✓ - -   | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่<br>๒ (ทบทวนฯฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖)    |
| ๘๗           | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา<br>เสพติด หมอตะโกเกมส์  | ๑ โครงการ/ปี จัดการ<br>แข่งขันกีฬายาในตำบล  | ๒๕๐,๐๐๐  | ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๖๗                                    | - - ✓   | ๓๐๐,๖๐๐                  | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๔๐ ลำดับ<br>ที่ ๕ (ทบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๘๘           | โครงการจัดงานประเพณี<br>กินข้าวตำทองที่เมืองสูงเงิน                            | ๑ โครงการ/ปี เข้าร่วม<br>กิจกรรมกับอำเภอสูง<br>เงิน , อุทมน<br>งบประมาณสมทบกับ<br>อำเภอสูงเงิน | ๕๐,๐๐๐   | ๘ - ๑๐ มี.ค.๖๗                                     | -   | -                            | ✓                      | ๓๕,๐๐๐                   | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๕๓ ลำดับ<br>ที่ ๔ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๘๙           | โครงการจัดกิจกรรม<br>ส่งเสริมพระทศศาสนา<br>เนื่องในวันสำคัญทาง<br>พระพุทธศาสนา | ๓ ครั้ง/ปี จัดกรรมการ<br>พนักงานส่วนตำบลเข้า<br>ร่วมกิจกรรมทางพุทธ<br>ศาสนา                    | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | -                            | ✓                      | ไม่ใช้งบประมาณ           | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๕๓ ลำดับ<br>ที่ ๑๓ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๙๐           | โครงการส่งเสริมพัฒนา<br>ศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและ<br>ครอบครัว                  | ๓ ครั้ง/ปี จัดกิจกรรม<br>วันผู้สูงอายุ ให้กับ<br>ผู้สูงอายุในตำบล                              | ๙๕,๐๐๐   | ๑๑ มี.ย.๖๗   | ✓   | -                            | -                      | -                        | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๕๓ ลำดับ<br>ที่ ๑ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๙๑           | โครงการสืบสานประเพณี<br>ลอยกระทง   | ๓ ครั้ง/ปี จัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง,<br>เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง<br>อำเภอสูงเงิน                 | ๒๕๐,๐๐๐  | ๖๗ พ.ย.๖๖  | -   | -                            | ✓                      | ๒๙๕,๙๙๐                  | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๒๕๓ ลำดับ<br>ที่ ๒ (ทบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม               | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ               | หน่วย<br>คำนวณงาน                                     | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|-----------|--|---|------------------------------|------------------------|--|---|----------|
|              |                               |  |           |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |  |   |          |
| ๕๖           | เงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม | ส่งเงินสมทบเพื่อ<br>คุ้มครองสิทธิประโยชน์<br>ของพนักงานจ้างของ<br>หน่วยงาน | ๓๕๐,๐๐๐   | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ✓                            | -                      | สำนักปลัด                              | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ ๒๕๖๗                           |          |
| ๕๓           | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ         | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้สูงอายุ จำนวน<br>๓,๕๐๐ คน/ปี                    | ๔,๓๓๐,๐๐๐ | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ✓                            | -                      | สำนักปลัด                              | หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่<br>๑ (บทประมาณฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๕๔           | เบี้ยยังชีพความพิการ          | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้<br>พิการ จำนวน ๓๕๐<br>คน/ปี                        | ๓,๐๕๐,๐๐๐ | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ✓                            | -                      | สำนักปลัด                              | หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่<br>๒ (บทประมาณฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๕๕           | เบี้ยยังชีพผู้พิการ           | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ<br>ผู้พิการ จำนวน ๔<br>คน/ปี                          | ๔๘,๐๐๐    | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ✓                            | -                      | สำนักปลัด                              | หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่<br>๓ (บทประมาณฉบับ<br>ที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๕๖           | เงินสำรองจ่าย                 | จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ<br>เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ<br>ไม่ถึง                    | ๔๗๙,๕๑๔   | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด/กอง<br>ช่าง/กอง<br>สาธารณสุข | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๗      |          |
| ๕๗           | รายจ่ายตามข้อผูกพัน           | จ่ายในข้าราชการที่<br>เกษียณอายุราชการใน<br>อัตราร้อยละ ๕ ของ<br>เงินเดือน | ๑๒,๐๐๐    | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ✓                            | -                      | สำนักปลัด                              | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๗      |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |   |   |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๙๘           | เงินสมทบกองทุนเงิน<br>ทดแทน                                  | เงินที่ต้องจ่ายให้กับ<br>พนักงานของ หน่วยงาน<br>เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบ<br>อันตรายเจ็บป่วย ตาย<br>หรือสูญหาย                             | ๑๒,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ✓                            | -                      | ๓,๘๕๕                    | สำนักปลัด          | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๗       |
| ๙๙           | เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>(ก.บ.ท.) | จ่ายเงินสมทบกองทุน<br>บ้านหนึ่งข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่น เป็น<br>หลักประกันสิทธิ<br>ประโยชน์ของข้าราชการ<br>ชราที่พ้นหรือออกจาก<br>ราชการ | ๕๑๑,๓๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | -   | ✓                            | -                      | ๕๐๕,๖๖๗                  | สำนักปลัด          | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๗       |
| ๑๐๐          | รายจ่ายตามข้อผูกพัน  | อบ.ต.หนองตะโก<br>ดำเนินการบริหาร<br>จัดการงบประมาณของ<br>อป.ต.  | ๑๖๐,๐๐๐   | ๕ มี.ค.๖๗  | -   | -                            | ✓                      | ๐.๐๐                     | กอง<br>สาธารณสุข   | ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒๕๖๗       |
| ๑๐๑          | โครงการบ้านมีรักปลูกผัก<br>กินเอง                            | ๑๒ หมู่บ้าน จัดอบรม<br>ให้ความรู้ , ส่งเสริมให้<br>ประชาชนปลูกผักกิน<br>เองที่บ้าน  | ๑๒๐,๐๐๐<br>(หมู่บ้านละ<br>๑๐,๐๐๐<br>บาท/๑๒<br>หมู่บ้าน) | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | -                        | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๒๕๐ ลำดับ<br>ที่ ๒๒ (ททรวนร<br>ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                       | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>คำนวณงาน                                      | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|---|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |  |   |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๓๐๒          | โครงการ ๓ ตำบล ๓ กินได้                               | ๑๒ หมู่บ้าน จัดอบรม<br>ให้ความรู้ , ส่งเสริมให้<br>ประชาชนปลูกผักกิน<br>เองที่บ้าน | ๑๒๐,๐๐๐<br>(หมู่บ้านละ<br>๑๐,๐๐๐<br>บาท/๑๒<br>หมู่บ้าน) | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๗๘ ลำดับ<br>ที่ ๒๑ (ทบทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๓๐๓          | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง<br>ถนนบ่งปัน                    | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้, อบรมให้<br>การปลูกผักสวนครัว                   | ๑๒๐,๐๐๐<br>(หมู่บ้านละ<br>๑๐,๐๐๐<br>บาท/๑๒<br>หมู่บ้าน) | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๗๘ ลำดับ<br>ที่ ๒๘ (ทบทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๓๐๔          | โครงการทางมีมิตร ผู้คน<br>รักกัน                      | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้, อบรมให้<br>การปลูกผักสวนครัว                   | ๑๒๐,๐๐๐<br>(หมู่บ้านละ<br>๑๐,๐๐๐<br>บาท/๑๒<br>หมู่บ้าน) | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๘๑ ลำดับ<br>ที่ ๒๑ (ทบทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๓๐๕          | โครงการพัฒนาเกษตรกรให้<br>เป็น Smart Farmer           | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้กับเกษตรกร                                       | ๒๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๗๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๗ (ทบทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๓๐๖          | โครงการ พัฒนาศักยภาพ<br>สมาชิก ศจช. ตำบลหนอง<br>ตะไก่ | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้ผู้เข้าอบรม                                      | ๓๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๗๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๘ (ทบทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>คำนวณงาน                                      | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------|
|              |   |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |  |          |
| ๑๐๗          | โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ<br>สตรีกรในโรงเรียน<br>ตำบลหนองตะโก  | ๑ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม   | ๑๕,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๔๖ ลำดับ<br>ที่ ๒๕ (ทพทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๑๐๘          | โครงการ พัฒนาศูนย์<br>สาธารณสุขประโยชน์แห่ง<br>เรียนรู้ของชุมชน   | ๓ โครงการ/ปี<br>ปรับปรุงพื้นที่<br>สาธารณสุขประโยชน์ สร้าง<br>เป็นแหล่งเรียนรู้  | ๒๕,๐๐๐   | ๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๓๕ ลำดับ<br>ที่ ๑๕ (ทพทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๑๐๙          | โครงการส่งเสริมการสร้าง<br>งานสร้างอาชีพให้กับ<br>เกษตรกร<br>กิจกรรมการพัฒนา<br>หมู่บ้านเกษตรกรรมบ้าน<br>หนองตะโก | ๓ โครงการ/ปี จัดอบรม<br>ให้ความรู้   | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐<br>ก.ย.๖๗                            | ✓   | -                            | -                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๒๓๕ ลำดับ<br>ที่ ๒๐ (ทพทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |          |
| ๑๑๐          | ศูนย์พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์  | เครื่องคอมพิวเตอร์ All<br>In One สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน ๑<br>เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและคุณสมบัติ<br>พื้นฐานการจัดทำ<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์) | ๒๔,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | สำนักปลัด                | หน้าที่ ๓๕๕ ลำดับ<br>ที่ ๒ (ทพทวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลิตภัณฑ์โครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ   | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                            |                    |  |
| ๑๑๓          | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction เลเซอร์<br>จำนวน ๒ เครื่อง (ตาม<br>เกณฑ์ราคากลางและ<br>คุณลักษณะพื้นฐานการ<br>จัดหาอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์) | ๓๒,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๓๒,๐๐๐  | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ<br>ที่ ๓ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๑๑๒          | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>จำนวน ๓ เครื่อง (ตาม<br>เกณฑ์ราคากลางและ<br>คุณลักษณะพื้นฐานการ<br>จัดหาอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์)                     | ๒,๕๐๐    | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๒,๕๐๐   | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ<br>ที่ ๕ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๑๑๓          | ครูภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์                  | เครื่องจัดห้อยแบบ<br>พร้อมจำนวน ๑ เครื่อง   | ๕๐,๐๐๐   | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ -<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                 | -   | -                            | ✓                      | ๕๐,๐๐๐                     | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๓๔๘ ลำดับที่<br>๒๑ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๑๑๔          | ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | เก้าอี้สำนักงาน<br>หนัง   | ๓๐๐,๐๐๐  | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๓๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๓๔๘ ลำดับ<br>ที่ ๒๒ (ทพพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                 | ผลิตภัณฑ์โครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ  | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|---|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|
|              |   |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เนินการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                           |                    |   |
| ๓๓๕          | ศรูกิ่งคัมภีร์                                  | ตั้งโมเดลเงินเทลงกับ<br>น้ำเชื้อ จำนวน ๓ ชั่ง   | ๒๖,๐๐๐   | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ -<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                 | √   | -                            | -                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๒๖,๐๐๐ | สำนักปลัด          | หน้าที่ ๓๔๘ ข้อ<br>๒๓ (ขบทวนา<br>ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)      |
| ๓๓๖          | ศรูกิ่งคัมภีร์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All<br>In One สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน ๓<br>เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและคุณสมบัติของ<br>พื้นฐานการจัดทำ<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์) | ๒๔,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | √                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๒๓,๔๐๐ | กองคลัง            | หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ<br>ที่ ๕ (ขบทวนา<br>ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>คำนวณงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|---|---|----------|------------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---|
|              |   |   |          |                                    | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                   |   |
| ๓๓๗          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All<br>In One สำหรับงาน<br>สำนักงาน จำนวน ๓<br>เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและคุณสมบัติของ<br>พื้นฐานการจัดทำ<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์) | ๒๐,๐๐๐   | ๓๕ ก.พ. ๖๗                         | -   | -                            | ✓                      | ๓๕,๕๐๐                   | กองคลัง           | หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ<br>ที่ ๖ (พบพจนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๓๘          | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction จำนวน<br>๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์<br>ราคากลางและ<br>คุณสมบัติพื้นฐานการ<br>จัดทำอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์)                             | ๓๖,๐๐๐   | ๓๕ ก.พ. ๖๗                         | -   | -                            | ✓                      | ๓๖,๐๐๐                   | กองคลัง           | หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ<br>ที่ ๖ (พบพจนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ  | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|--|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---|
|              |  |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                           |                    |   |
| ๑๑๕          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>จำนวน ๕ เครื่อง (ตาม<br>เกณฑ์ราคากลางและ<br>คุณลักษณะพื้นฐานการ<br>จัดหาอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์)                                   | ๑๖,๕๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | ๓๓,๙๕๐                    | กองคลัง            | หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ<br>ที่ ๘ (พบพามา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๒๐          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์<br>โมดูลีค สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน ๑<br>เครื่อง (ตามเกณฑ์<br>ราคากลางและ<br>คุณลักษณะพื้นฐานการ<br>จัดหาอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์) | ๒๔,๐๐๐   | ๑๕ก.พ.๖๗   | -   | -                            | ✓                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๒๔,๐๐๐ | กองคลัง            | หน้าที่ ๓๔๘ ข้อ<br>๒๔ (พบพามา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)      |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                      | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ  | หน่วย<br>คำเป็นงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--------------------------------------|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|--|
|              |                                      |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                           |                    |  |
| ๑๒๑          | ครูกับคณาจารย์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ<br>LED ขนาด A๓ (๒๑ นิ้ว/<br>นาฬิกา) (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและคุณลักษณะ<br>พื้นฐานการจัดหา<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์)                    | ๓,๓๐๐    | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๓,๓๐๐  | กองคลัง            | หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ<br>๒๕ (ขบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๒๒          | ครูกับคณาจารย์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ<br>LED สีชนิด Network<br>แบบที่ ๑ (๒๐ นิ้ว/<br>นาฬิกา) (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและคุณลักษณะ<br>พื้นฐานการจัดหา<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์) | ๑๑,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๑๑,๐๐๐ | กองคลัง            | หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ<br>๒๖ (ขบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๒๓          | ครูกับคณาจารย์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน<br>๓ ตัว  | ๗,๕๐๐    | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๗,๕๐๐  | กองคลัง            | หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ<br>๒๗ (ขบพวมา<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ<br>เป็น                        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๑๒๔          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All<br>in One สำหรับงาน<br>ประมวล จำนวน ๓<br>เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและดูแลรักษา<br>พื้นฐานการจัดทำ<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์) | ๒๕,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | -                        | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับ<br>ที่ ๔ (พบพรบฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๑๒๕          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>จำนวน ๓ เครื่อง (ตาม<br>เกณฑ์ราคากลางและ<br>ดูแลรักษาพื้นฐานการ<br>จัดทำอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์)                                    | ๒,๕๐๐    | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | -                        | กองการศึกษา        | หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับ<br>ที่ ๑๐ (พบพรบฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม    | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|--------------------|--|----------|--|---|--------------------------|--------------------|---|
|              |                    |  |          |  |   |                          |                    |   |
| ๑๒๖          | ศรูกิ่งฟ้าสำนักงาน | เครื่องเคสอิมปริเตอร์<br>คุณลักษณะระบบการ<br>เคสอิมปริเตอร์เป็นแบบเคสอิมปริ<br>พร้อมและเขียน จำนวน ๔<br>ชุดกลิ้งทวงร้อน ๔<br>ชุดความกว้างของท่อ<br>เคสอิมปริเตอร์ ๓๓๐<br>มม.(A๓) จำนวน ๑ ตัว<br>(เป็นคุณลักษณะที่ไม่<br>กำหนดไว้ในบัญชีราคา<br>มาตรฐานศูนย์ภัณฑ์ของ<br>หน่วยงานรัฐ จัดซื้อตาม<br>ราคาท้องตลาด เพื่อใช้<br>ในการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่) | ๕,๐๐๐    | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ -<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                 | ✓ - -   | -                        | กองการศึกษาฯ       | หน้าที่ ๓๕๖ ลำดับ<br>ที่ ๑๑ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๒๗          | ศรูกิ่งฟ้าสำนักงาน | เครื่องชุดฝุ่น จำนวน ๑<br>เครื่อง (เป็นไปตาม<br>บัญชีราคามาตรฐาน<br>สำนักงบประมาณ<br>กำหนด)  | ๕,๐๐๐    | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ -<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                 | ✓ - -   | -                        | กองการศึกษาฯ       | หน้าที่ ๓๕๗ ลำดับ<br>ที่ ๑๒ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน                                      | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|----------|
|              |                        |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ<br>เป็น                        | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |   |          |
| ๓๒๘          | ศูนย์เทคโนโลยีและวิจัย | ชุดลำโพงอัลทรา ได้รับ<br>มาตรฐาน มอก.<br>๑๑๙๕-๒๕๖๖ ออก<br>ลำโพง ๑๕ นิ้ว รองรับ<br>การเล่นเพลง MP๓ผ่าน<br>USB ๒ ช่อง รองรับ<br>สัญญาณไร้สายผ่าน<br>ระบบ Bluetooth<br>ผ่านมือถือ มีระบบ<br>บันทึกเสียง จำนวน ๑<br>เครื่อง (เป็นศูนย์ที่<br>ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี<br>ราคามาตรฐานศูนย์<br>ของหน่วยงานรัฐ ตั้ง<br>งบประมาณรายจ่าย<br>ศูนย์ที่ตามราคา<br>ท้องถิ่น) | ๒๐,๐๐๐   | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ -<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                 | ✓   | -                            | -                      | กองการศึกษา              | หน้าที่ ๓๘๗ ลำดับ<br>ที่ ๑๓ (พบพจนาน<br>ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖) |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๑๒๙          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All<br>In One สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน ๑<br>เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและคุณสมบัติ<br>พื้นฐานการจัดทำ<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์) | ๒๔,๐๐๐   | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ -<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                 | -   | -                            | ✓                      | -                        | กอง<br>สาธารณสุข   | หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ<br>ที่ ๑๔ (พบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๓๐          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>จำนวน ๑ เครื่อง (ตาม<br>เกณฑ์ราคากลางและ<br>คุณสมบัติพื้นฐานการ<br>จัดหาอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์)                                      | ๒,๕๐๐    | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | ✓                      | -                        | กอง<br>สาธารณสุข   | หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ<br>ที่ ๑๕ (พบทวนฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ  |
|--------------|--|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---|
|              |  |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |   |
| ๓๓๑          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All<br>in One สำหรับงาน<br>ประมวล จำนวน ๑<br>เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา<br>กลางและศูนย์กลางและ<br>พื้นฐานการจัดทำ<br>อุปกรณ์และระบบ<br>คอมพิวเตอร์) | ๒๕,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | ✓   | -                            | -                      | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ<br>ที่ ๑๖ (พบพวฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๓๓๒          | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์<br>Multifunction จำนวน<br>๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์<br>ราคากลางและ<br>ศูนย์กลางพื้นฐานการ<br>จัดหาอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์)                           | ๓๖,๐๐๐   | ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖                                       | ✓   | -                            | -                      | -                        | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ<br>ที่ ๓๗ (พบพวฯ<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                        | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม   | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|--|---|----------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|              |  |   |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                          |                    |  |
| ๑๓๓๓         | ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ<br>อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>จำนวน ๑ เครื่อง (ตาม<br>เกณฑ์ราคากลางและ<br>คุณลักษณะพื้นฐานการ<br>จัดหาอุปกรณ์และ<br>ระบบคอมพิวเตอร์) | ๒,๕๐๐    | ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖                                       | √   | -                            | -                      | -                        | กองช่าง            | วันที่ ๓๑๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๘ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๓๓๔         | ศูนย์อินเทอร์เน็ตและวิทยุ              | ชุดโมเด็มไฟฟ้าสองสาย<br>พร้อมสายระบบไอพี<br>เซสส์ จำนวน ๑๔ ชุด  | ๕๐๐,๐๐๐  | ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖                                       | √   | -                            | -                      | -                        | กองช่าง            | วันที่ ๓๑๕ ลำดับ<br>ที่ ๑ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)  |
| ๑๓๓๕         | ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้าง                 | เครื่องสแกน จำนวน ๑<br>เครื่อง  | ๒๓,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | √                      | ๒๐,๕๐๐                   | กองช่าง            | วันที่ ๓๑๘ ลำดับ<br>ที่ ๑๙ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๓๖๖         | ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้าง                 | เครื่องวางตลับแบบ<br>ติดท้าย จำนวน ๑ เครื่อง  | ๒๒๐,๐๐๐  | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | -   | -                            | √                      | ๒๑๘,๐๐๐                  | กองช่าง            | วันที่ ๓๑๘ ลำดับ<br>ที่ ๒๐ (ทบทวนฯ)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตโครงการ/<br>กิจกรรม                    | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการแต่ละ<br>โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                              |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ  | หน่วย<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|-------------------|--|----------|--|---|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|--|
|              |                   |  |          |  | ยังไม่ได้<br>เป็นการ                                | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ |                           |                    |  |
| ๑๓๗          | ศูนย์กึ่งโรงเรียน | เครื่องเจียว/ตัดงามือ<br>มือ จำนวน ๓ เครื่อง | ๕,๕๐๐    | ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖                                       | ✓   | -                            | -                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๕,๕๐๐  | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ<br>๒๘ (บททบทวน)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๓๘          | ศูนย์กึ่งก่อสร้าง | เครื่องตัดหญ้าภาค จำนวน<br>๓ เครื่อง         | ๖๖,๐๐๐   | ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๖                                       | ✓   | -                            | -                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๖๖,๐๐๐ | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ<br>๒๘ (บททบทวน)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๓๙          | ศูนย์กึ่งก่อสร้าง | เครื่องตัดเหล็กแกนมือ<br>มือ จำนวน ๓ เครื่อง | ๑๗,๒๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | ✓   | -                            | -                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๑๗,๒๐๐ | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๕๐ ข้อ<br>๓๐ (บททบทวน)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๔๐          | ศูนย์กึ่งก่อสร้าง | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>จำนวน ๓ เครื่อง        | ๕๘,๕๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | ✓   | -                            | -                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๕๘,๕๐๐ | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๕๐ ข้อ<br>๓๑ (บททบทวน)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |
| ๑๔๑          | ศูนย์กึ่งก่อสร้าง | ตู้เชื่อมโลหะ จำนวน ๓<br>เครื่อง             | ๑๒,๐๐๐   | ๑๕ ก.พ. ๖๗   | ✓   | -                            | -                      | จ่ายขาดเงินสะสม<br>๑๒,๐๐๐ | กองช่าง            | หน้าที่ ๓๕๐ ข้อ<br>๓๒ (บททบทวน)<br>ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖) |

